

REPUBLIKA HRVATSKA  
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
GRAD VALPOVO  
GRADSKO VIJEĆE

---

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE  
INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

---

Valpovo, svibanj 2019. godine

PREDLAGATELJ:

GRADONAČELNIK

IZVJESTITELJ: GORAN ŠIMIĆ



REPUBLIKA HRVATSKA  
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
GRAD VALPOVO  
Upravni odjel za komunalne  
i stambene djelatnosti

KLASA : 363-01/17-01/175  
URBROJ: 2185-01-5-19-2  
Valpovo, 06.05.2019. god.

## O B R A Z L O Ž E N J E UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU U GRADU VALPOVU

Za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 3.005.650,00 kuna.

Predviđeni izvori financijskih sredstava potrebitih za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini bili su: komunalna naknada u iznosu od: 2.470.000,00 kuna i ostali nenamjenski proračunski prihodi u iznosu od: 535.650,00 kuna.

Naplaćena komunalna naknada u 2018. godini iznosi 2.114.008,23 kuna, a koja se koristi za održavanje komunalne infrastrukture, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Ovi podaci vidljivi su iz bilance komunalne naknade koja je izrađena po mjestima sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

### BILANCA KOMUNALNE NAKNADE PO MJESTIMA NA DAN 31.12.2018. GODINE

MJESTO	Dug iz prethodnih godina.	Zaduženje za 2018. godinu	UKUPNO uplate u 2018. godini.	% naplate u 2018. god.	% naplate u 2017. god.
<b>STAMBENI PROSTOR:</b>					
Harkanovci	31.065,04	36.624,72	29.501,34	80,55	104,85
Ivanovci	28.983,13	35.071,08	30.381,64	86,63	112,32
Ladimirevci	81.178,19	102.185,64	95.571,95	93,53	100,23
Marjančaci	6.578,31	27.937,80	26.650,99	95,39	106,39
Nard	45.858,19	49.830,72	41.859,42	84,00	97,19
Šag	39.935,53	44.657,64	39.864,53	89,27	101,71
Valpovo	559.164,69	874.609,96	770.168,23	88,06	99,22
Zelčin	19.263,11	22.909,92	17.731,23	77,40	101,22
<b>UKUPNO stamb. prostor</b>	<b>812.026,19</b>	<b>1.193.827,48</b>	<b>1.051.729,33</b>	<b>88,10</b>	<b>100,08</b>



<b>MJESTO</b>	<b>Dug iz prethodnih godina.</b>	<b>Zaduženje za 2018. godinu</b>	<b>UKUPNO uplate u 2018. godini.</b>	<b>% naplate u 2018. god.</b>	<b>% naplate u 2017. god.</b>
<b>POSLOVNI PROSTOR:</b>					
Harkanovci	76.542,27	27.532,56	25.301,54	91,90	146,28
Ivanovci	1.623,60	4.870,80	4.753,38	97,59	266,37
Ladimirevci	51.730,33	8.154,72	6.232,16	76,42	116,16
Marjančaci	0,00	318,06	318,06	0,00	0,00
Nard	570,30	570,24	427,68	75,00	100,00
Šag	1.084,89	963,00	1.043,25	108,33	91,67
Valpovo	1.237.350,55	1.226.611,88	1.007.816,12	82,16	89,61
Zelčim	18.994,05	16.700,64	16.386,71	98,12	90,89
<b>UKUPNO posl. prostor</b>	<b>1.387.895,99</b>	<b>1.285.721,90</b>	<b>1.062.278,90</b>	<b>82,62</b>	<b>91,72</b>
<b>SVEUKUPNO STAMB.+ POSL.</b>	<b>2.199.922,18</b>	<b>2.479.549,38</b>	<b>2.114.008,23</b>	<b>85,26</b>	<b>95,78</b>

Iz bilance je vidljivo da je naplativost komunalne naknade u 2018. godinu iznosila 85,26 %.

Za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture utrošeno je 4.245.073,49 kuna, pa je uz naplaćenu komunalnu naknadu u iznosu od 2.114.008,23 kuna angažirano 2.131.065,26 kuna drugih proračunskih sredstava, što ukazuje da su naplaćena sredstva komunalne naknade u 2018. godini namjenski utrošena.

Ukoliko prihvatite ovo obrazloženje akt bi mogao glasiti kao u privitku.

v.d. Pročelnika:  
Goran Šimić, dipl.iur.



**GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA** na sjednici održanoj 2019. godine, na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18) i članka 16. Statuta Grada Valpova ("Službeni glasnik Grada Valpova" br. 8/01, 2/06, 4/09, 2/13, 7/13, 10/17- pročišćeni tekst i 1/18), donijelo je:

## **IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU U GRADU VALPOVU**

### **I.**

*Utvrđuje se da je u tijeku 2018. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti propisane člankom 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu kako slijedi:*

#### **I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**

##### **VALPOVO**

*Planirani radovi koji se odnose na odvodnju atmosferskih voda u Valpovu i to: čišćenje zole otvorenih oborinskih kanala s utovarom i odvozom zemlje na deponiju i čišćenje slivnika u Valpovu izvedeni su s utroškom sredstava u iznosu od 10.420,14 kuna što je 28,75 % u odnosu na planirani utrošak sredstava od 36.250,00 kuna.*

PLAN:

1. Čišćenje zole oborinskih kanala s utovarom i odvozom zemlje na deponiju ..... 31.250,00 kn

**IZVRŠENJE** ..... 3.134,85 kn

- Čišćenje cijevnog propusta u Ulici M. Gupca, ispred kuć. broja 156 sa ispuštanjem vode sa pješake staze (II mj.) ..... 322,35
  - Čišćenje mulja, otpada i raslinja iz oborinskog kanala, duž 90 m, u ulici Ivana Fuderera Hanzike, između HF-a i TEO sa utovarom i odvozom otpada na deponiju ..... 2.812,50
- 3.134,85

PLAN:

2. Čišćenje slivnika ..... 5.000,00 kn

**IZVRŠENJE** ..... 1.009,60 kn

- Čišćenje uljeva u slivnike i odvodnje uz rubnjak na mostovima, Reljkovićeva ul., ul. M. Gupca od mosta do kružnog toka i u ulici K. P. Krešimira IV (I., II., III., V., mj ) ..... 1.009,60
- 1.009,60

**NEPLANIRANI RADOVI** ..... 6.275,69 kn

- Sanacija cijevnog propusta betonskim cijevima Ø 500 mm (kom 7) sa izradom čeonih glava u ulici S. Kolara ispred kućnog broja 1, radovi nakon olujnog nevremena i obilnih padalina ..... 5.764,51
  - izrada cijevnog propusta u ul. S. Kolara - ulaz na poljski put postavljanjem 4 betonske cijevi Ø 200 mm ..... 511,18
- 6.275,69

**I. VALPOVO (PLAN) ukupno:** 36.250,00 kn

**I. VALPOVO (IZVRŠENJE) ukupno:** 10.420,14 kn

iii 28,75%

## PRIGRADSKA NASELJA

Radovi na odvodnji oborinskih voda u prigradskim naseljima i to iskop oborinskog kanala uz buduće svetište u Ivanovcima izvedeni su s utroškom sredstava u iznosu od 6.240,00 kuna što je 20,80 % u odnosu na planirani utrošak sredstava od 30.000,00 kuna u prigradskim naseljima.

1. HARKANOVCI .....( PLAN ) .....	15.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>0,00 kn</b>
2. IVANOVCI .....( PLAN ).....	0,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>6.240,00 kn</b>
▪ <i>strojni iskop oborinskog kanala profilnom kašikom, dubine 80 cm, dužine 2×51 m = 102m ili 104 m<sup>3</sup> sa planiranjem zemlje, a uz međe na parceli za buduće svetište</i> .....	<u>6.240,00</u>
	<b>6.240,00</b>
3. LADIMIREVCI ..... ( PLAN ).....	10.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>0,00 kn</b>
4. MARJANČACI .....( PLAN ).....	0,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>0,00 kn</b>
5. NARD .....( PLAN ).....	0,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>0,00 kn</b>
6. ŠAG .....( PLAN ) .....	0,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>0,00 kn</b>
7. ZELČIN .....( PLAN ).....	5.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>0,00 kn</b>

I. PRIGRADSKA NASELJA ( PLAN ) ukupno:	30.000,00 kn
<b>I. PRIGRADSKA NASELJA ( IZVRŠENJE ) ukupno:</b>	<b>6.240,00 kn</b>
ili	20,80%

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA ( PLAN ) sveukupno:	66.250,00 kn
<b>I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA ( IZVRŠENJE ) sveukupno:</b>	<b>16.660,14 kn</b>
ili	25,15%

Planirani radovi koji se odnose na I. Odvodnja atmosferskih voda u Gradu Valpovu izvedeni su su sa sveukupnim utroškom sredstava od 16.660,14 kuna što je 25,15 % u odnosu na sveukupno planirani utrošak sredstava od 66.250,00 kuna.

## II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

### II. A/ REDOVNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA:

Planirani radovi koji se odnose na redovno i pojačano (nakon prigodnih manifestacija) ručno i mehaničko čišćenje javnih površina (I zona i u ul. K.P.Krešimira na dijelu od M.Gupca do trga) izvršeni su s utroškom sredstava od 163.067,46 kuna što je 93,18 % u odnosu na planirani iznos sredstava za ove namjene od 175.000,00 kuna.

#### VALPOVO

PLAN:

1. Redovno i pojačano (nakon prigodnih manifestacija) ručno i mehaničko čišćenje javnih površina ..... 175.000,00 kn

PLAN:

a) redovno 145.000,00

**IZVRŠENJE** ..... **140.102,32 kn**

- redovno, svakodnevno, ručno čišćenje javnih površ. tijekom cijele godine, uključujući dežurno čišćenje nedjeljom, blagdanima i praznicima i to u I zoni i ulici K.P.Krešimira na dijelu od ul. M. Gupca do mosta, a za koje poslove je svakodnevno tijekom godine zadužen jedan radnik, s ostvarenjem od 2.364 sata ..... 140.102,32  
140.102,32

PLAN:

b) pojačano 30.000,00

**IZVRŠENJE** ..... **22.965,14 kn**

- čišćenje trga i okolni javnih površina nakon dočeka nove godine ..... 1.094,70
- prikupljanj otpada i pražnjenje koševa na autobusnim stajalištima i dječjim igralištima (mj. I, II, III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII) ..... 9.600,00
- čišćenje trga i okolni javnih površina nakon završne manifestacije Ljeta valpovačkog (2.7.) te nakon gledanja utakmice na video zidu (16.07.) ..... 1.389,65
- odvoz otpada sa divlje deponije u Ladnim vodama, sakupili djelatnici na javnim radovima (VIII mj.) ..... 300,00
- utovar i odvoz otpada sa divlje deponije uz cestu prema Nardu (IX mj.) .... 925,00
- odvoz krupnog otpada iz dvorca (X mj.) ..... 611,18
- čišćenje sa odvozom i zbrinjavanjem otpada (autosmečar) sa površina uz cestu Šag - Nard I.mj) ..... 3.481,96
- čišćenje sa odvozom i zbrinjavanjem otpada sa površina uz cestu Valpovo - Nard (I mj.) 907,45
- čišćenje i odvoz nepropisno odbačenog otpada na Kraljevcima (II. mj.) ..... 257,45
- uklanjanje dijela konstrukcije oko prostora za spremnike za otpad na Vij 107. brig. HV sa adaptacijom prostora za spremnike za otpad (I,II.) .... 4.397,75  
22.965,14

II. A/ REDOVNO ČIŠĆ. JAVNIH POVRŠ. U VALPOVU (PLAN) ukupno: 175.000,00 kn

II. A/ REDOVNO ČIŠĆ. JAV. POVRŠ. U VALPOVU (IZVRŠENJE) ukupno: 163.067,46 kn

iii 93,18%

Djelatnici zaposleni na javnim radovima, a u razdoblju od mjeseca lipnja do studenog u četiri navrata izvršili su čišćenje korova i otpada uz rubnjake na cestama u ulicama: M. Gupca, K.P.Krešimira, Osječka, Vij. Rep. Hrvatske, Dr. F. Tuđmana, dio I.L.Ribara, Bizovačka, J.J.Strossmayera, dio A.B.Šimića i D. Cesarića

## II. B/ REDOVNO ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA:

Radovi koji se odnose na održavanje zelenih površina u Valpovu ( košenja zelenih površina, održavanje i uređenje visokog zelenila - drvoreda, travnjaka, trajnica, grmova i živice, sadnju cijeca i košenje površina obraslih alergenim korovima) i održavanje u prigradskim naseljima (rad komunalnog djelatnika s utrošenim gorivom i održavanjem kosilica) izvršeni su sa sveukupnim utroškom sredstava od 1.376.238,64 kuna što je 152,24 % u odnosu na planirani iznos za ove namjene od 904.000,00 kuna.

### VALPOVO

PLAN:

1. Strojno i ručno košenje zelenih površina .....	400.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>549.414,03 kn</b>

- košenje zelenih površina tijekom godine, putem komunalnog poduzeća, a u razdoblju travanj -listopad izvršeno je na sveukupno 2.285.670,10 m<sup>2</sup> i to: strojano košenje na 2.051.415,10 m<sup>2</sup> i ručno košenje na 234.255,00 m<sup>2</sup> za sveukupan iznos od .....

549.414,03  
549.414,03

PLAN:

2. Održavanje i uređenje visokog zelenila ( drvoredi ) .....	60.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>79.905,17 kn</b>

a) drvoredi .....(PLAN)..... 30.000,00

**IZVRŠENJE a) drvoredi** .....

- utovar i odvoz granja nakon uklanjanja lipa u ul. J. Kozarca 30 i 31 ( I mj.) .....
- orezivanje stablašica u drvoredima ispred zgrada J. Kozarca 33 i 34 (3 kom), Vij. Republike - potkova - (5 kom) i K.P.Krešimira uz zgradu umirovljenika (2 kom) uz uporabu korpe (IV mj) sa odvozom drva za ogrijev građanima u potrebi sukladno socijalnom programu ...
- orezivanje i uređenje bora na površini između starog hotela i autob. kolodv. prilikom preseljenja tržnice (Vmj.) .....
- uklanjanje odlomljene grane sa stabla lipe u ul. M. Gupca ispred kuć. broja 10 nakon vjetoloma ( V mj) .....
- uklanjanje stabala u ul. M. Gupca 2 kom, E. Kvaternika 2 kom i suhih kuglastih tuja u Osječkoj 3 kom, orezivanje i uklanjanje grana sa stabala u Florijanovoj 2 kom, B. Radića 1 kom, Vij. Republike 2 kom te orezivanje kuglastih tuja u Osječkoj 10 kom, orezivanje i prskanje živice buxusa u perivoju. Oreziv. i uklanj. stabala uz rad autokorpe (VII mj.) .....
- prikupljanje i odvoz granja nakon orezivanja stabala na javnim površinama, poglavito oko dvorca, oreziv. izvršili djelatnici na javnim radovima (VIII mj. ) .....
- uklanjanje odlomljene grane sa stabla uz nogostup kod Lidla, orezivanje granja oko znaka pješačkog prijelaza u Osječkoj ulici (VIII mj.) .....

729,80

11.925,00

322,48

348,68

7.225,00

7.235,68

573,68

▪ utovar i odvoz granja nakon orezivanja drvoreda na trgu, Osječka, Vij. Rep., park i oko dvorca, B. Radića, dvorište te usitnjavanje sa zbrinjavanjem, odvoz lišća sakupljenog po javnim radovima (IX, X, XI mj.) .....	19.405,15
<b>ukupno izvršenje a) drvoredi:</b>	<b>47.765,47</b>

b) sadnja .....(PLAN)..... 30.000,00

**IZVRŠENJE b) sadnja .....**

▪ sadnja drvoreda kuglastog bagrema ( 36 komada) u ul. J. J. Strossmayera od kružnog toka do ul. Zinke Kunc - desna strana .....	13.500,00
▪ sadnja drvoreda kuglastog bagrema ( 14 komada) u ul. Vij. Hrv. Republike uz satazu iza stare samoposluge ...	5.250,00
▪ popunjavanje drvoreda uz omoćni stadion NK Valpovka sadnicama lipe ( komada 8) .....	1.404,00
▪ sadnja sadnica lišćara - komada 5 - (javor, jasen, lipa) na centralnoj zelenoj površini u naselju D. Cesarića ...	1.329,50
▪ sadnja sadnica lišćara - komada 16 - na dječjem igralištu (javor, lipa, ginko) te na malom zelenom otoku 2 komada crvenolisne šljive u nas. J. Kozarca ...	4.944,40
▪ sadnja sadnica na novouređenoj površini Valpovačkih toplica , između ceste , pruge i Karašice: dud (1 kom), vrba vitičava (10 kom), bagrem (2 kom), stupoliki hrast (9 kom), te po 1 komad javora, jasena, lipe, ginko bilobe i katalpe ili sveukupno 27 novoposađenih sadnica .....	5.711,80
<b>ukupno izvršenje b) sadnja:</b>	<b>32.139,70</b>

PLAN:

3. Održavanje i uređenje travnjaka, trajnica, grmova i živice .....	40.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE .....</b>	<b>74.620,60 kn</b>

▪ utovar i odvoz granja i lišća sa zel. površ. uz osnovnu školu i uz živicu na stadionu (I.mj.) .....	890,98
▪ uređenje travnjaka sa sadnjom visokog zelenila i grmova iza zgrade stare vijećnice uz stazu prema Srednjoj školi .....	16.358,00
▪ održavanje i uređenje živice (V mj.) .....	1.571,83
▪ čišćenje zel površina od granja nakon vjetrolova u 6. mj .....	1.115,98
▪ strojno vađenje živice u ul. J.J.Strossmayera na potezu od Valpova d.o.o. do ul. Zinke Kunc sa odvozom na deponiju i čišćenjem biciklističke staze i kolnika (VII mj.) .....	5.708,28
▪ osiguravanje i zatrpavanje rupe na zelenoj površini kod centra kulnure (VII mj. ) .....	257,45
▪ planiranje terena u ul. J.J.Strossmayera na potezu od Valpova d.o.o. do ul. Zinke Kunc nakon vađenja živice sa utovarom viška zemlje i odvozom na deponiju (VIII mj.).....	7.500,00
▪ utovar i odvoz granja i lišća sa zelenih površina, te te usitnjavanje granja sa zbrinjavanjem, utovar lišća sakupljenog po javnim radovima (XII mj.) .....	7.159,10



▪ <i>jednogodišnje intenzivno održavanje uređenih zelenih površina ispred Centra kulture, na kružnom toku u ul. M. Gupca, kružnom toku na obilaznici i otoka na izlazu iz ul. I. Fuderera Hanzike na obilaznicu ( gnojenje travnjaka, prskanje protiv korova, okopavanje, pljevljenje i orezivanje trajnica, servis sistema za navodnjavanje, košenje travnjaka sa sakupljanjem trave</i> .....	19.290,00
▪ <i>servisiranje kosilica za potrebe javnih radova</i> .....	1.958,00
▪ <i>gorivo za potrebe javnih radova</i> .....	12.810,98
	<u>74.620,60</u>

PLAN:

4. Dobava, sadnja i održavanje sezonskog cvijeća (proljetna i jesenja sadnja) .....	95.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>98.086,86 kn</b>

▪ <i>proljetna i jesenja sadnja sezonskog cvijeća (213 + 221 m<sup>2</sup>)</i> .....	92.237,50
▪ <i>nabavka i postavljanje PVC žardinjera (kom: 44) sa sadnjom sezonskog cvijeća na mostu Malta</i> .....	5.849,36
	<u>98.086,86</u>

PLAN:

5. Košenje površina obraslih alergenim korovima .....	5.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>3.862,35 kn</b>

▪ <i>strojno košenje alergenih korova uz stazu prema Marjančacima u šumi Zvjerinjak (IV mj.=1800 m<sup>2</sup>)</i> .....	162,50
▪ <i>ručna košnja alergenih korova u ul. Lj. Gaja, kanal kod pješačkog mosta ( V mj. = 490 m<sup>2</sup>)</i> .....	182,45
▪ <i>ručna košnja alergenih korova u kanalu u ul. Učka (VII mj. = 920 m<sup>2</sup>)</i> .....	364,90
▪ <i>strojno košenje alergenih korova uz stazu prema Marjančacima u šumi Zvjerinjak, Šaškim njivama te iza naselja J. Leskovara (VIII mj.= 5200 m<sup>2</sup>)</i> .....	2.177,50
▪ <i>strojno košenje alergenih korova iza ul. J.Leskovara (1200 m<sup>2</sup>) i uz dvorac (1000 m<sup>2</sup>)</i> .....	650,00
▪ <i>strojno košenje alergenih korova na području uz prugu i Karašicu na Valpovačkim toplicama (500 m<sup>2</sup>)</i> .....	325,00
	<u>3.862,35</u>

<b>NEPLANIRANI RADOVI</b> .....	<b>40.475,00 kn</b>
---------------------------------	---------------------

▪ <i>Uređenje površine pašnjaka Sentina, na dijelu k.č.br. 3081, na ulazu u Valpovo iz smjera Šaga uz državnu cestu i između pruge i Karašice, cca 5000 m<sup>2</sup> (X mj.)</i> .....	15.625,00
▪ <i>Uređenje zapuštene i zakorovljene površine između ul. N. Tesle i Karašice u Valpovu na k.č.br. 2317/2, uklanjanje samoniklog raslinja, panjeva i otpada sa utovarom i odvozom na deponiju cca 6500 m<sup>2</sup> (X mj.)</i> .....	24.850,00
	<u>40.475,00</u>

II. B/ VALPOVO (PLAN) ukupno:	600.000,00 kn
II. B/ VALPOVO (IZVRŠENJE) ukupno:	846.364,01 kn
	iii 141,06%

Planirani radovi na redovnom održavanju zelenih površina u Valpovu izvedeni su s utroškom sredstava od 846.364,01 kuna što je 141,06 % u odnosu na planirani utrošak sredstava u iznosu od 600.000,00 kn.

Povećani utrošak sredstava u iznosu od 246.364,01 kuna ili za 41,06 % više od ukupno planiranog iznosa u Valpovu uvjetovan je većim utroškom sredstava zbog povećanog obima izvedenih radova na strojnom i ručnom košenju zelenih površina, uvjetovanih vremenskim prilikama koje su pogodovale rastu trave i korova, sa košenjem započelo se u mjesecu travnju, a završilo u listopadu, s napomenom da ove godine nismo imali javne radove u obimu kako je to planirano. Isto tako povećan je obim radova na održavanju i uređenju drvoreda, održavanju i uređenju travnjaka, a izvan plana uređene su dvije veće zapuštene površine i to pašnjak Sentina na ulazu u Valpovo i površina između ulice N. Tesle i Karašice.

## PRIGRADSKA NASELJA

U prigradskim naseljima za ove namjene i radove utrošeno je ukupno 529.874,63 kuna što je 174,30 % u odnosu na planirani utrošak koji je sukladno Programu iznosio 304.000,00 kuna. Povećani utrošak sredstava u iznosu od 225.874,63 kuna ili za 74,30 % više od ukupno planiranog iznosa u prigradskim naseljima uvjetovan je većim utroškom sredstava zbog neplaniranih radova i to: sadnje drvoreda uz nogometno igralište i na groblju u Harkanovcima, orezivanja drvoreda platana u ulici Đ. ulici Đ. Maričića, strojne i ručne košnje velikih zelenih površina i nabavke traktorske kosilice u Ladimirevcima, najam, postavljanje i uklanjanje prometnih znakova privremene regulacije prometa za vrijeme održavanja fišijade, uklanjanje stabala crnogorice te sadnje drvoreda kuglastih bagrema u ulicama Valpovačka i Dravska, nabavka ručne samohodne kosilice i motornog trimera te izrada prilaznih staza novom pješačkom prijelazu u Nardu, te izradi postavljanju jarbola, strojnom košenju - malčiranju kanala do groblja i orezivanju stabala u Zelčinu.

1. HARKANOVCI .....( PLAN ).....		38.700,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....		<b>43.492,77 kn</b>
a/ komunalni djelatnik .....	22.250,88	112,38%
b/ gorivo .....	7.016,53	
c/ održavanje kosilica .....	2.652,75	
d/ nepredviđeni radovi .....	11.572,62	
▪ strojno košenje - malčiranje kanala i pojasa uz cestu do groblja .....	1.137,50	
▪ sadnja drvoreda uz nogometno igralište crni bor 8 komada i kuglasti jasen 8 komada, na groblju kuglasti bagrem 6 komada i tuja smaragd 5 komada te u Školskoj ulici od doma do ul. M. Gupca kuglasta katalpa 8 komada .....	10.435,12	
	<u>11.572,62</u>	
2. IVANOVCI .....( PLAN ).....		44.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....		<b>39.770,88 kn</b>
a/ komunalni djelatnik .....	27.088,08	90,39%
b/ gorivo .....	7.016,53	
c/ održavanje kosilica .....	3.647,53	
d/ nepredviđeni radovi .....	2.018,75	
▪ nabavka 9 kom letava za popravak sjedišta na klupama .....	393,75	
▪ strojna košnja površine oko novog svetišta ( VIII mj., IX mj) .....	1.625,00	
	<u>2.018,75</u>	

3. LADIMIREVCI .....( PLAN ).....		69.600,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....		<b>149.674,70 kn</b>
a/ komunalni djelatnik .....	38.696,88	215,05%
b/ gorivo .....	10.794,65	
c/ održavanje kosilica .....	7.295,06	
d/ nepredviđeni radovi .....	92.888,11	
▪ orezivanje drvoreda platana u ulici Đ. Maričića (III mj.) 24 komada uz upotrebu autokorpe .....	53.000,00	
▪ strojno košenje zelene površine uz 'jezero' (IV mj) .....	650,00	
▪ strojno košenje zelenih površina na ulazu u SOS dječje selo iz I.L.Ribara, groblju, uz 'jezero', i 'pijesak' (V mj) .....	4.101,95	
▪ uređenje mjesta povodom dana Ladimirevaca (čišćenje parka od granja sa odvozom, košenje središta mjesta, čišćenje nakon crkvenog goda .....	3.434,20	
▪ Strojna i ručna košnja javnih površina u Ladimirevcima (jezero, ulaz u Dječje selo iz I.L.Ribara, pijesak, groblje, park oko spomenika i na prilazu nogometnom igralištu, odvoz otpada autosmečarom nakon dana mjesta (VII mj.) .....	8.605,00	
▪ Strojna i ručna košnja javnih površina u Ladimirevcima (centar mjesta, DVD, park, groblje, oko spomenika, dj. igrište (VIII mj.) .....	4.264,88	
▪ utovar i odvoz granja iz parka na privremenu deponiju (VIII mj.) .....	1.464,90	
▪ popravak ljuljačke na dječjem igralištu (IX mj.) .....	1.473,18	
▪ nabavka traktorske kosilice CC LT1 NR92 KOŠ .....	15.894,00	
	<u>92.888,11</u>	
4. MARJANČACI .....( PLAN ).....		40.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....		<b>35.764,45 kn</b>
a/ komunalni djelatnik .....	25.153,08	89,41%
b/ gorivo .....	5.397,33	
c/ održavanje kosilica .....	4.310,72	
d/ nepredviđeni radovi .....	903,33	
▪ sanacija krovišta na zgradi trgovine ...	903,33	
	<u>903,33</u>	
5. NARD .....( PLAN ).....		35.700,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....		<b>179.638,27 kn</b>
a/ komunalni djelatnik .....	23.024,52	503,19%
b/ gorivo .....	7.556,26	

c/ održavanje kosilica .....	3.979,12	
d/ nepredviđeni radovi.....	145.078,37	
▪ popravak raspela postavljenog uz cestu Nard - Šag .....	996,56	
▪ popravak znakova turističke signalizacije u središtu mjesta (8. mj) ..	521,07	
▪ postavljanje i uklanjanje znakova privremene regulacije prometa za vrijeme održavanje fisšijade (17. - 20. 08.) uključujući najam prometnih znakova .....	5.209,60	
▪ uklanjanje stabala crnogorice u Dravskoj (19 kom) i Valpovačkoj ulici (37 kom) te orezivanje stabala oko nogometnog igrališta (30 kom) .....	39.100,00	
▪ sadnja drvoreda kuglastog bagrema u ulicama Valpovačka i Dravska s obje strane ulica ( 230 kom ) .....	79.350,00	
▪ nabavka ručne kosilice CC LM3 ER53 ...	4.545,00	
▪ nabavka mot. trimera KAWASAKI TJ53E ....	3.690,00	
▪ izrada prilaznih staza novom pješačkom prijelazu u Valpovačkoj ulici kod Crkve ....	11.666,14	
	<u>145.078,37</u>	
6. ŠAG .....( PLAN ) .....		42.700,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....		<b>37.891,38 kn</b>
a/ komunalni djelatnik .....	25.153,08	88,74%
b/ gorivo .....	8.095,99	
c/ održavanje kosilica .....	4.642,31	
d/ nepredviđeni radovi .....	0,00	
7. ZELČIN .....( PLAN ) .....		33.300,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....		<b>43.642,16 kn</b>
a/ komunalni djelatnik .....	23.218,20	131,06%
b/ gorivo .....	8.095,99	
c/ održavanje kosilica .....	6.631,87	
d/ nepredviđeni radovi .....	5.696,10	
▪ izrada i bojanje jarbola (2 komada) za zastave sa ugradnjom ispred doma .....	3.471,10	
▪ strojno košenje - malčiranje kanala od ceste pored mrtvačnice do groblja .....	650,00	
▪ orezivanje stabala i odstranjivanje suhih grana na centralnoj zelenoj površini uz dječje igralište .....	1.575,00	
	<u>5.696,10</u>	
<u>II. B/ PRIGRADSKA NASELJA ( PLAN ) ukupno:</u>		<u>304.000,00 kn</u>
<u>II. B/ PRIGRADSKA NASELJA ( IZVRŠENJE ) ukupno:</u>		<u>529.874,63 kn</u>
	iii	174,30%
<u>II. B/ REDOVNO ODRŽ. ZELENIH POVRŠINA ( PLAN ) sveukupno:</u>		<u>904.000,00 kn</u>
<u>II. B/ REDOVNO ODRŽ. ZELENIH POVRŠINA ( IZVRŠENJE ) sveukupno:</u>		<u>1.376.238,64 kn</u>
	iii	152,24%

## II. C/ ODRŽAVANJE PERIVOJA

Planirani radovi koji se odnose na održavanje Perivoja i to: tekuće održavanje koje sadrži rad radnika na održavanju i uporabu strojeva i alata za košenje zelenih površina, odvoz otpada i rezanje i orezivanje stabala, obnovu staza parkovskim kamenim agregatom, sadni materijal te radove na čišćenju granja, podrasta sa uklanjanjem suhih i opasnih dijelova stabala u šumovitom dijelu parka i park šume te neplanirane radove koji se odnose na sanaciju i popravak mosta preko Jadice i izradu i ugradnju poklopca na oknu za zalijevanje, razbacivanje malča i uklanjanje panjeva izvedeni su s utroškom sredstava od 366.181,51 kuna što je 162,03 % u odnosu na planirani utrošak sredstava u iznosu od 226.000,00 kuna.

Povećani utrošak sredstava u iznosu od 140.181,51 kuna ili za 62,03 % više od ukupno planiranog iznosa za održavanje perivoja uvjetovan je većim utroškom sredstava iz razloga što je u održavanje perivoja uključeno i održavanje zelenih površina u sportskom parku.

Radovi na čišćenju park šume od granja i opalih suhih i dotrajalih stabala uz trim stazu i oko dvorca izvedeni su uz pomoć djelatnika zaposlenih na javnim radovima.

### VALPOVO

PLAN:

1. Tekuće održavanje Perivoja .....	181.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>324.142,17 kn</b>

▪ rad radnika na održavanju Perivoja i sportskog parka (3.510 sati) .....	201.407,69
▪ uporaba strojeva na održavanju perivoja (kosilica BCS, traktor i motorna pila ili trimmer), 1.559 sati .....	122.734,48
	<hr/>
	324.142,17

PLAN:

2. Obnova kamenih staza u Perivoju .....	15.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>7.851,88 kn</b>

▪ nabavka i razastiranje parkovskog agregata (I mj. = 5 m <sup>2</sup> ; III mj. = 5 m <sup>2</sup> ; VI mj. = 3 m <sup>2</sup> ; X mj. = 5 m <sup>2</sup> ) .....	7.188,18
▪ razastiranje parkovskog agregata na staze (V mj, XI mj) .	663,70
	<hr/>
	7.851,88

PLAN:

3. Sadni materijal i sadnja sukladno projektu obnove .....	10.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>0,00 kn</b>

PLAN:

4. Čišćenje granja, podrasta i uklanjanje suhih, opalih i dotrajalih dijelova stabala u šumovitom dijelu Perivoja i park šumi .....	20.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>15.179,71 kn</b>

▪ uklanjanje opalih dotrajalih stabala i granja (I. mj. na ulazu kod policije, iza prekršajnog suda, pored trim staze .....	3.016,93
▪ uklanjanje izvaljenog drveta u parku pored mosta Malta te odvoz drva za ogrijev za građane u potrebi sukladno socijalnom programu (II. mj.) .....	2.814,40
▪ uklanjanje dotrajalih stabala klena (2) i oraha uz dječji vrtić na strani prema dj. igralištu te odvoz drva za ogrijev građanima u potrebi sukladno socijalnom programu .....	4.050,00

▪ utovar i odvoz drva i uklanjanje panja kod mosta Malta (III i IV mj) .....	1.211,05
▪ sakupljanje, uklanjanje i zbrinjavanje opalih grana nakon vjetrolova i nevremena u V mj.; VI mj. ....	2.847,43
▪ čišćenje parka nakon manifest. Ljeto valpovačko .....	289,90
▪ vađenje panja uz živicu pored staze ispred dvorca (X mj.) .....	950,00
	<u>15.179,71</u>

**NEPLANIRANI RADOVI** ..... 19.007,75 kn

▪ sanacija i popravak metalne konstrukcije između upornjaka sa popravkom nasipa na metalnoj konstrukciji na mostu preko Jadice kod vrtića (I., II. mj) .....	17.118,67
▪ izrada i montaža poklopca na oknu za polijevanje kod velike platane .....	445,33
▪ razbacivanje i planiranje malča na trim stazi u parku ..	693,75
▪ uklanjanje panjeva (VIII mj.) .....	750,00
	<u>19.007,75</u>

II. C/ ODRŽAVANJE PERIVOJA ( PLAN ) ukupno:	226.000,00 kn
II. C/ ODRŽAVANJE PERIVOJA ( IZVRŠENJE ) ukupno:	366.181,51 kn
	iii 162,03%

**II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ( PLAN ) SVEUKUPNO:** 1.305.000,00 kn

**II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ( IZVRŠENJE ) SVEUKUPNO:** 1.905.487,61 kn  
iii 146,01%

Sveukupni radovi koji se odnose na II. održavanje čistoće u dijelu čišćenja javnih površina u Gradu Valpovu planirani su u iznosu od 1.305.000,00 kuna, a izvedeni su u iznosu od 1.905.487,61 kuna što je 146,01 % u odnosu na plan.

### **III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**

Za ove namjene, a na području grada Valpova radovi su izvršeni s utroškom sredstava od 610.069,13 kuna što je 230,21 % u odnosu na planirani iznos od 265.000,00 kuna.

#### **VALPOVO**

PLAN:

1. Sanacija i obnova pješačkih staza u ulicama Valpova .....	90.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	222.490,10 kn
▪ popravak pješačke staze na mostu u A.B.Šimića i kod gradske uprave (VI.mj.) .....	1.397,10
▪ popravak pješačke površine uz stazu između tržnice i autob. kolodvora (razbijanje i odvoz dotrajalog betona, rješavanje odvodnje, planiranje i nasipavanje podloge šljunkom, postavljanje armature i oplata, betoniranje 3,2 x 14 m (XI mj., XII mj.) .....	10.333,49
▪ sanacija rupa na opločnjacima na trgu .....	364,91

▪ sanacija pješačke saze i površine oko slivnika na pješačkoj stazi i cesti ispred zgrade Vij. Rep. 8 i 9 (iskop prosjele površine sa odvozom i zbrinjavanjem materijala, nasip pijeskom, izrada betonske podloge, asfaltiranje - 9,5 m2) .....	7.654,97
▪ sanacija i popravak pješačkih staza na mostu Malta-138,54 m novih rubnjaka, 180,85 m <sup>2</sup> asfalta sa izradom prometnog elaborata .....	96.093,78
▪ sanacija i popravak pješačke staze u dijelu ulici dr. Franje Tuđmana ukupne dužljine 84 m - 79,55 m malih bet. rubnjaka, 243,60 m asfalta .....	71.439,29
▪ izrada asfaltiranih pješačkih staza kao prilaza novom pješačkom prijelazu u ulici Josipa bana Jelačića kod Spar-a .....	35.206,56
	<u>222.490,10</u>

PLAN:

2. Rad zimske službe na pješačkim površinama .....	30.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>34.968,15 kn</b>

▪ sukladno usvojenom Operativnom programu održavanja u zimskom razdoblju i to od 01.01.-15.03. i 15.11.-31.12.2018. godine zimska služba na pješačkim površinama intervenirala je u 23 navrata što podrazumijeva ručno i strojno čišćenje snijega i sprečavanje klizavosti na pješačkim površina, a za ove namjene utrošeno je 10,125 tona soli .....	34.968,15
	<u>34.968,15</u>

PLAN:

3. Komunalna oprema ( klupe, koševi za otpatke i zaštitni stupići).....	25.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>25.331,64 kn</b>

▪ postavljanje fiksnih stupića na ulazu na trg kod DM-a za onemogućavanje ulaska vozilima (II. mj.) .....	694,80
▪ popravak stupića u Osječkoj ulici ( III. mj.) .....	644,70
▪ demontaža oštećenih znakova turističke signalizacije na zapadnom ulazu u park ( III.mj.) .....	53,73
▪ izrada nosača - jarbola za banere na tržnici pored starog hotela sa betoniranjem stopa i postavljanjem jarbola te popravkom, betoniranjem nadozida na staroj fontani (VI mj.) .....	5.157,03
▪ izrada podnog nosača za 4 zastave (VI mj) .....	907,09
▪ ugradnja dvije klupe i dva koša za otpatke u prolazu stara vijećnica - Srednja škola (VII mj.) .....	1.577,83
▪ nabavka zaštitnih stupića , 10 kom fiksnih (VIA TRAJANA - Gradeko) i 2 kom pomična za onemogućavanje parkiranja na javnoj površini uz pješački prijelaz kod Prndaua u ul. M. Gupca .....	9.274,75
▪ ugradnja nabavljenih stupića na javnoj površini za onemogućavanje parkiranja uz pješački prijelaz kod Prndaua u ul. M. Gupca - komada 8 ( XII mj.) .....	2.547,45
▪ popravak komunalne opreme ravnanje i ukopavanje stupova označavanja ulica (B. Radića i ulazak na trg, postavljanje okapnih limova na štandove na privremenoj lokaciji tržnice (IX mj.) .....	1.062,75

▪ dobava i postavljanje klupa na zidiće fontane na lokaciji tržnice kod starog hotela .....	1.907,21
▪ popravak stupa i prometnog znaka na ulazu na Trg kod Kolodvorske ulice .....	467,30
▪ strono premještanje betonskih kazeta (cvjetnjaka) na površini uz staze kod PBZ -a sa sakupljanjem, odvozom i zbrinjavanjem otpada .....	1.037,00
	<u>25.331,64</u>

PLAN:

4. Dječja igrališta ( opremanje i popravak ) .....	70.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>49.448,06 kn</b>

PLAN:

a) opremanje ..... .. 40.000,00

**IZVRŠENJE** .....

▪ izarada temelja za nova igrala na dječjem igralištu u parku, a za vrtuljak, dvije njihalice s mrežom i dvije penjalice nabavljenih sredstvima ministarstva za dječji vrtić .....	3.575,54
	<u>3.575,54</u>

PLAN:

b) popravci ..... .. 30.000,00

**IZVRŠENJE** .....

▪ popravak velike penjalice sa mostom na dječjem igralištu u parku ( IV mj.)	3.657,26
▪ iskop, utovar i odvoz zemlje, nabava, dovoz i razastiranje 20 m <sup>3</sup> pijeska na površini od 16×8 m dubine 15 cm za igralište odbojke na pijesku na dj. igralištu Slatine ( V mj.) .....	5.187,00
▪ popravak nosača, ljestava i podnice velike penjalice sa mostom na dječjem igralištu u parku ( VI mj.) .....	1.063,33
▪ popravak nosača, ljestava i podnice velike penjalice sa mostom na dječjem igralištu u parku nakon ponovne devastacija ( VII mj.) .....	2.456,25
▪ sanacija i popravak košarkaškog poluigrališta u Hmeljiku .....	33.508,68
	<u>45.872,52</u>

PLAN:

5. Nabava, dopunjavanje Božićne dekorativne rasvjete .....	50.000,00 kn
<b>IZVRŠENJE</b> .....	<b>69.999,58 kn</b>

▪ nabavka svijetlećih crijeva za zamjenu na dvorcu sa priključnim piborom te nabava 116 komada svijetlećih lanaca dulj. 12m za ukrašavanje drveća .....	69.999,58
	<u>69.999,58</u>



▪ uređenje trga nakon božićnih i novogodišnjih blagdana (uklanjanje borova sa pozornice i iz Crkve, odvoz adventskih kućica sa pripadajućom opremom oko njih (paneli, ložišta, stolovi, štandovi, gajbe za drva za loženje i sl.), čišćenje prostora uz crkvu i odvoz slame nakon uklanjanja jaslica .....	5.567,63
▪ pripomoć pri organizaciji dječjeg gradskog karnevala - najam, dostava, postavljanje i uklanjanje prometnih znakova privremene regulacije prometa, čišćenje dvorane nakon karnevala, prijevoz stolova i panoa (II. mj.) .....	4.565,98
▪ pripomoć radnika Urbanizma na seljenju eksponata i uređenju muzeja (III. mj.) .....	1.331,95
▪ pripomoć u organizaciji uskrsnog sajma na trgu - popravak, dovoz i odvoz štandova i garnitura (III.mj.)	1.567,05
▪ bojanje ograde na mostu Malta (IV. i V. mj.) .....	2.726,47
▪ popravak daščane podnice na pješačkom mostu u Lj. Gaja .....	537,90
▪ dobava zemlje na površinu iza zgrade stare vijećnice za izravnavanje površina (IV mj. ) .....	1.250,00
▪ zamjena ormara sa utičnicama na rukometnom igralištu (V mj.) .....	2.337,16
▪ sanacija i popravak metalnog i zidanog dijela kapije na ulazu u park kod Malte prema dvorcu (V mj.) .....	4.049,58
▪ planiranje površine kod Vinkoproma, u ul. Hrv. Branitelja i u ul. I. Fuderera Hanzike .....	1.312,50
▪ uklanjanje terasa sa trga (V.mj.) .....	472,35
▪ prijevoz štandova i metalnih klupa sa natkrovom na novu lokaciju tržnice iza starog hotela (V.mj.)	1.352,15
▪ izrada betonski trakastih podloga za novu pozornicu u dvorcu (šir. 20 cm, vis 20-38 cm, dužine traka 14 m + 6×10 m +3×6m (V. mj.) .....	12.460,76
▪ izrada i postavljanje pozornice u dvorcu veličine 12×10 + 2×6 m što se odnosi na metalno postolje sa protukliznom blažujkom u podnici, a sve postavljeno na prethodno izrađene trakaste betonske podloge .....	73.470,50
▪ izrada i postavljanje natpisnih ploča s ispisanim nazivom ulice, a za sve ulice u Valpovu .....	74.375,00
▪ nasipavanje rupa na parkiralištu u J.J.Strossmayera nastalih erozijom tla uslijed velikih oborina, 1,50 m <sup>3</sup> kamenog agregata (VI mj.), 1,00 m <sup>3</sup> kam. agregata (IX mj.) .....	663,63
▪ ličenje zidova u prostoriji na I katu dvorca - priprema za izložbe povodom Ljeta valpovačkog (VI mj)	1.321,53
▪ popravak vodovodne instalacije za navodnjavanje na pomoćnim terenima nogometnog igrališta (VI mj.)	199,35
▪ popravak metalnih nosača produžetaka pozornice na Trgu (element 4,00 × 1,70 a 6 elemenata - po tri na svakoj stubi ) sa postavljanjem novih fosni .....	13.312,50
▪ izrada , dobava i motaža nosača za seljačka kola uz novu pozornicu u dvorcu .....	1.429,38
▪ popravak sustava za zaljevanje na gradskom stadionu (VII mj.) .....	525,00

- sječa, transport iz Belišća i postavljanje velikog bora na pozornici te dva mala za trg sa kasnijim ispravljanjem bora nakrenutog uslijed vjetra

3.003,23

207.831,60

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA VALPOVO ( PLAN ) UKUPNO:	265.000,00 kn
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA VALPOVO ( IZVRŠENJE ) UKUPNO:	610.069,13 kn
345.069,13	iii 230,21%

*Povećani utrošak sredstava u iznosu od 345.069,13 kuna ili za 130,21 % više od ukupno planiranog iznosa na održavanju javnih površina u Valpovu uvjetovan je većim utroškom sredstava zbog povećanog obima radova na sanaciji i obnovi pješačkih staza, zimske službe na pješačkim površinama i dopune Božićne dekorativne rasvjete te neplaniranih radova i to: pripomoći kod organizacije manifestacija na trgu, pripreme, izrade i montaže pozornice u dvorcu, izrade i postavljanja natpisnih ploča sa nazivom ulica te popravka metalnih nastavaka i postavljanje podnica od fosne za proširenje pozornice na trgu.*

### PRIGRADSKA NASELJA

*Održavanje javnih površina u prigradskim naseljima osigurava se temeljem ugovora sa komunalnim djelatnicima zaključenih na 4 godine, prikazanih kod održavanja čistoće javnih površina, a izvođenje manjih građevinskih radova financira se iz sredstava MO.*

### IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

*Za ove namjene, a na području Grada Valpova radovi su izvršeni s utroškom sredstava od 405.203,90 kuna što je 86,21 % u odnosu na planirani iznos od 470.000,00 kuna.*

#### GRAD VALPOVO

##### PLAN:

1. Saniranje oštećenja na nerazvrstanim cestama u ulicama na području Grada ..... 130.000,00 kn

**IZVRŠENJE** ..... 112.788,13 kn

- manji popravci udarnih rupa, kamenim materijalom ili hladnim asfaltom, tijekom godine, a u ulicama: J. J. Strossmayera , raskrižje Učka - M.Gupca (I.mj.), D. Cesarića I, A. Šenoel, Kraljevci i Osječka (u prolazu na parkiralište) (II. mj.), K.P.Krešimira, dr.F.Tuđmana, Preradovićeve, M.A.Reljkovića, T. Ujevića, Kolodvorska ( III.mj. ), Zrin.-Frankop. i Dravska ( VI mj. ), ..... 6.266,94
- sanacija udarne rupe hladnim asfaltom u ulici Mlaka u Ladimirevcima sukladno zahtjevu policije od 18.01.2018. izvršeno 19.01.2018. .... 333,45
- strojni popravak makadam ceste ( III mj.- planiranje i zatvaranje oštećenja) u ulici B. Radića u Zelčinu ..... 1.500,00
- sanacija ceste nakon izvedbe cijevnog propusta u ul. S. Kolara (posljedica nevremena) ..... 7.741,74

- saniranje i popravak oštećenja na asfaltnom kolniku nerazvrstanih cesta u ulicama Valpova i Ladimirevaca i to u Valpovu: A.M.Reljkovića 4 kom a' 18,00 m<sup>2</sup>, Učka 4 kom a' 18,00 m<sup>2</sup>, Kralja P. Svačića 3 kom a' 54,00 m<sup>2</sup>, Bosanska 1 kom a' 72,00 m<sup>2</sup>, Kralja P. Krešimira 13 kom a' 309,00 m<sup>2</sup>, Kolodvorska 2 kom a' 6,00 m<sup>2</sup>, Starovalpovački put 6 kom a' 49,50 m<sup>2</sup>, S. S. Kranjčevića 1 kom a' 50,60 m<sup>2</sup> ili ukupno u Valpovu 35 oštećenja u 9 ulica sa ukupno 573,30 m<sup>2</sup>, u Ladimirevcima: u ulici Mlaka 3 kom a' 42,00 m<sup>2</sup>, što sveukupno u Gradu daje 38 kom oštećenja sa sveukupno 615,30 m<sup>2</sup> u 10 ulica .....

96.946,00  
 112.788,13

PLAN:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 3. Sanacija makadam cesta kamenom mješavinom ..... | 20.000,00 kn        |
| <b>IZVRŠENJE</b> .....                             | <b>10.500,00 kn</b> |

- Sanacija makadam cesta kamenom mješavinom 0/30 mm sa prethodnim planiranjem postojeće podloge i to: Starovalpovački put (20 m<sup>2</sup>) i odvojak E. Kvaternika (7 m<sup>2</sup>) - IX mj. ....

10.500,00  
 10.500,00

PLAN:

- |   |                |
|---|----------------|
| 4. Obnova horizontalne prometne signalizacije – središnja crta i pješački prijelazi u ulicama | 50.000,00 kn   |
| <b>IZVRŠENJE</b> .....  | <b>0,00 kn</b> |

PLAN:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 5. Popravak oštećene i zamjena dotrajale vertikalne prometne signalizacije ..... | 20.000,00 kn        |
| <b>IZVRŠENJE</b> .....   | <b>13.938,33 kn</b> |

- popravak oštećene i zamjena dotrajale vertikalne prometne signalizacije vršena je kontinuirano i po potrebi tijekom cijele godine, I. mj. III. mj. , VI mj. , X mj. .... 1.909,01
- popravak oštećene i zamjena dotrajale vertikalne prometne signalizacije izvršena po zahtjevu policijske uprave (I. mj., II mj.) ..... 5.344,70
- zamjena table znaka B02 u ulici Mlaka u Ladimirevima sukladno zahtjevu policije od 18.01.2018. izvršeno 25.01.2018. .... 578,73
- postavljanje znakova na križanju Istarske i Opatijske (3 stupa, izlazak na cestu s prednošću prolaza (B01), cesta s prednošću prolaza (C08) 2 kom, pružanje ceste s prednošću prolaza (E35 i 36) kom 3 ..... 2.859,85
- postavljanje tabli prometnih znakova B23 (najveća dopuštena visina 3,8 m kom 2 i B59 obvezno obilaženje s desne strane kom 2 na prolaz Osječka 8 ..... 1.722,35
- zamjena table znaka B02 u ulici Lj. Gaja, izlaz na Reljkovićevu izvršeno 24.05.2018. .... 428,73
- zamjena prometnog znaka E 35 (pružanje ceste s prednošću prolaza) na križanju ulica A.B.Šimića i Starovalpovački put (12.07.) ..... 516,23

- zamjena table prometnog znaka B 02 (obvezno zaustavljanje) na križanju ulica D. Cesarića i V. Nazora (31.12.) .....

578,73

13.938,33

PLAN:

6. Rad i organizacija zimske službe na gradskim, nerazvrstanim cestama sukladno Operativnom programu radova na održavanju pješačkih površina i gradskih - nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju ..... 250.000,00 kn

**IZVRŠENJE** ..... 227.815,22 kn

- u zimskim razdobljima od 01.01. – 15.03. i 15.11. – 31.12. 2018. godine, sukladno usvojenom Operativnom programu održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Valpova, zimska služba ostvarila je dežurstvo sa ekipom koja se sastoji od rukovoditelja zimske službe i 5 djelatnika. U istom razdoblju zimska služba intervenirala je u 62 navrata koji podrazumijevaju strojno pluzenje snijega sa cesta te sprečavanje klizavosti posipavanjem soli i interventnu jutarnju ophodnju sa posipavanjem na kritičnim i opasnim mjestima, a poglavito na mostovima i krivinama. U narečenom razdoblju na sprečavanju klizavosti utrošeno je ukupno 31,95 tona soli i 2,5 m<sup>3</sup> kamenog agregata, .....

227.815,22

227.815,22

**NEPLANIRANI RADOVI** ..... 40.162,22 kn

- izrada prometnog elaborata za obilježavanje novih pješačkih prijelaza u Valpovu (ulica Bana Jelačića kod Spar-a i ul. J.J.Strossmayera kod ul. V. Lisinskog) te u Nardu kod Crkve, zbog postizanja veće sigurnosti u prometu ..... 6.150,00
- izrada i postavljanje turističke signalizacije „Dobrodošli u Grad Valpovo“ uz ceste na ulazima na područje Grada ..... 25.843,75
- izrada prometnog elaborata za postavljanje uspornjaka na cesti u ulici Slatine (izlaz na Opatijsku ulicu) ..... 5.625,00
- postavljanje uspornjaka u ulici Slatine (korišteni postojeći uspornjaci i pripadajući znakovi uz uspornjake iz Zroinsko-Frankopanske), sa dodatkom znakova C21 i C22 (zona 30 i završetak zone 30, kom:4) .....

2.543,47

40.162,22

IV. ODRŽ. NERAZVRST. CESTA VALPOVO (PLAN) ukupno: 470.000,00 kn

IV. ODRŽ. NERAZVRST. CESTA GRAD VALPOVO (IZVRŠENJE) ukupno: 405.203,90 kn

iii 86,21%

**V. ODRŽAVANJE OBJEKATA NA GROBLJU VALPOVO**

PLAN:

1. Održavanje objekata na grobljima ..... 20.000,00 kn

**IZVRŠENJE** ..... 0,00 kn

V. ODRŽAVANJE OBJEKATA NA GROBLJU (PLAN) UKUPNO: 20.000,00 kn

V. ODRŽAVANJE OBJEKATA NA GROBLJU (IZVRŠENJE) UKUPNO: 0,00 kn

iii 0,00%

## VI. JAVNA RASVJETA

Sredstva za javnu rasvjetu i to za utrošak električne energije i održavanje na području Grada planirana su u iznosu od 879.400,00 kuna, a za ove namjene utrošeno je 1.307.652,71 kuna što je 148,70 % u odnosu na planirani iznos.

Povećani utrošak sredstava u iznosu od 428.252,71 kuna ili za 48,70 % više od ukupno planiranog iznosa na javnoj rasvjeti uvjetovan je većim utroškom sredstava zbog povećanog izdvajanja za električnu energiju i povećanog obima radova na održavanju javne rasvjete, a najveći toškovi koji su povećali utrošak sredstava odnose se na neplanirane radove i to radove na demontaži dotrajalih i neučinkovitih svjetiljki te dobavi i montaži energetski učinkovitih LED svjetiljki. Dopuna osvjetljenja u pojedinim ulicama također je izvršena LED svjetiljkama.

PLAN:

1. Gorenje javne rasvjete prema rasporedu gorenja u Valpovu i prigradskim naseljima ..... 608.400,00 kn  
IZVRŠENJE ..... 676.157,89 kn

	kuna		
1. VALPOVO	496.502,74		
2. HARKANOVCI	22.989,37		
3. IVANOVCI	16.498,25		
4. LADIMIREVCI	64.167,38		
5. MARJANČACI	9.060,52		
6. NARD	26.234,93		
7. ŠAG	20.622,82		
8. ZELČIN	20.081,89		
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>676.157,89</b>		

PLAN:

2. Održavanje javne rasvjete u Valpovu i prigradskim naseljima..... 271.000,00 kn  
IZVRŠENJE ..... 305.621,72 kn

- trošak izmjena žarulja, prigušnica, osigurača, sjenila i popravaka instalacija i rasvjetnih tijela javne rasvjete, reguliranja uključenja i isključenja javne rasvjete, demontaža i montaža Božićne i novogodišnje ukrasne rasvjete, popravci rasvjetnih tijela i stupova tijekom 2018. godine, a na cijelom području Grada Valpova, iznosi .....

305.621,72

305.621,72

	kuna		
1. VALPOVO	244.497,38		
2. HARKANOVCI	7.640,54		
3. IVANOVCI	6.112,43		
4. LADIMIREVCI	24.449,74		
5. MARJANČACI	3.056,22		
6. NARD	6.112,43		
7. ŠAG	7.640,54		
8. ZELČIN	6.112,43		
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>305.621,72</b>		

NEPLANIRANI RADOVI .....

325.873,10 kn

- nabavka 68 kamada LED svjetiljki tip Philips BRP 102 LED75/740 II DM 42-60A MALAGA LED 56 W 7500/6133 lumena, radnog vijeka 100 000 h, dimenzija 493×217 mm, tvorničkog jamstva 5 god., za popunu javne rasvjete u ulicama Valpova i prigradskim naseljima .....

106.250,00

▪ <i>obnova i popravak javne rasvjete u dijelu ulice Kralja P. Krešimira u duljini od 141,60 m, zamijenjeni dotrajali stupovi (3 kom) postavljanjem 5 komada pocinčanih stupova vis 5 m i 1 komad visine 8 m te 7 kom Led svjetiljki tipa MALAGA iz gornjeg kontogenta za popunu .....</i>	<b>51.287,52</b>
▪ <i>postavljanje nabavljenih LED svjetiljki u ulicama Valpova: K.P.Krešimira (7 kom), Starovalpovački put (7 kom), E. Kvaternika (3 kom), S.S.Kranjčevića (1 kom), Gajeva (1 kom), Hrastik (1 kom), prolaz stara vijećna - Srednja Škola (3 kom), Dr. Tuđmana (3 kom), u Ladimirevcima Gajeva ul. (3 kom) i Harkanovcima ul. M. Gupca (7 kom) ili ukupno 37 postavljenih LED svjetiljki tijekom mjeseca LIPNJA .....</i>	<b>26.416,18</b>
▪ <i>bojanje kandelabera na Trgu i u Osječkoj ulici tijekom mjeseca kolovoza i rujna , K. P. Krešimira tijekom mjeseca listopada .....</i>	<b>16.117,62</b>
▪ <i>zamjena starih, dotrajalih i energetski neučinkovitih svjetiljki (24 komada) novim LED svjetiljkama tipa Philips ClearWay u naselju Augusta Šenoa .....</i>	<b>71.847,50</b>
▪ <i>postavljanje nabavljenih LED svjetiljki u ulicama Valpova: na banderi ispred kuće u Gajevoj 75 (1 kom) i u ulici Kralja P. Krešimira IV od M. Gupca do J.J. Strossmayera uključujući i most (11 kom), ili ukupno 12 postavljenih LED svjetiljki tijekom mjeseca rujna .....</i>	<b>7.122,28</b>
▪ <i>postavljanje nabavljenih LED svjetiljki u ulicama Valpova: Ive Lole Ribara od starog hotela do dvorane osnovne škole (7 kom) .....</i>	<b>4.189,50</b>
▪ <i>postavljanje novonabavljenih LED svjetiljki tip: Philips BGP303 LED120-4S/740 PSR II DM12 DDF2 SR u UL. Matije Gupca i to 4 kom. od Malte do kruž. toka, postava na postojeće stupove javne rasvjete (XI mj.) .....</i>	<b>13.010,00</b>
▪ <i>postavljanje nabavljenih LED svjetiljki u ulicama Valpova: na zgradu PBZ - a za osvjetljenje okolnog javnog prostora 2 komada sa krakom (XII mj) .....</i>	<b>2.407,50</b>
▪ <i>produženje javne rasvjete u Nardu od javne rasvjete u odvojk u Valpovačke ulice do nogom. igrališta i groblja (nabavka drvenih stupova vis 9 m (11 kom), bet. nogara (11 kom) i obujmica za bet. nogare, razvoženje na mjesta postavljanja, iskop rupa bagerom (12.mj) .....</i>	<b>27.225,00</b>
	<b>325.873,10</b>

<b>VI. JAVNA RASVJETA ( PLAN ) SVEUKUPNO:</b>	<b>879.400,00 kn</b>
<b>VI. JAVNA RASVJETA ( IZVRSENJE ) SVEUKUPNO:</b>	<b>1.307.652,71 kn</b>
<b>428.252,71</b>	<b>iii 148,70%</b>

## II.

*Za realizaciju Programa za 2018. godinu utrošeno je 4.245.073,49 kuna. Tijekom 2018. godine ukupno je naplaćeno je 2.114.008,23 kuna komunalne naknade koji iznos je u cijelosti utrošen na financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, a razlika u iznosu od 2.131.065,26 kuna osigurala se iz drugih proračunskih sredstava.*

### GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA

KLASA: 363-01/17-01/175  
 URBROJ: 2185/01-1-19-1  
 Valpovo, 06.05.2019. g.

Predsjednik Gradskog vijeća  
 Dejan Pisačić, prof.