

R E P U B L I K A H R V A T S K A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD VALPOVO
GRADSKO VIJEĆE

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU U GRADU VALPOVU

Valpovo, svibanj 2022. godine

PREDLAGATELJ:

GRADONAČELNIK

IZVJESTITELJ: GORAN ŠIMIĆ



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD VALPOVO
Upravni odjel za komunalne
i stambene djelatnosti

KLASA: 363-01/21-01/0046
URBROJ: 2158-7-1-5-22-4
Valpovo, 18.05.2022. god.

O B R A Z L O Ž E N J E UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU U GRADU VALPOVU

Za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini planirana su financijska sredstva u iznosu od 5.737.600,00 kuna.

Predviđeni izvori financijskih sredstava potrebitih za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini bili su: komunalna naknada u iznosu od: 2.560.000,00 kuna i ostali nenamjenski proračunski prihodi u iznosu od: 3.177.600,00 kuna.

Naplaćena komunalna naknada za 2021. godinu iznosi 2.321.804,15 kuna, a koja se koristi za održavanje komunalne infrastrukture, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Ovi podaci vidljivi su iz bilance komunalne naknade koja je izrađena po mjestima sa stanjem na dan 31.12.2021. godine.

BILANCA KOMUNALNE NAKNADE PO MJESTIMA NA DAN 31.12.2021. GODINE

MJESTO	Zaduženje za 2021. godinu	UKUPNO uplate za 2021. godinu.	% naplate za 2021. god.	% naplate u 2020. god.
STAMBENI PROSTOR:				
Harkanovci	37.647,72	35.093,79	93,22	100,42
Ivanovci	36.133,68	33.289,70	92,13	100,47
Ladimirevci	104.470,40	97.034,30	92,88	104,77
Marjančaci	28.256,58	26.124,12	92,45	103,06
Nard	50.913,72	43.213,51	84,88	100,28
Šag	45.718,20	43.562,47	95,28	103,74
Valpovo	879.874,80	814.705,58	92,59	102,83
Zelčín	22.946,88	19.004,23	82,82	97,49
UKUPNO STAMB. PROSTOR	1.205.961,98	1.112.027,70	92,21	119,52



MJESTO	Zaduženje za 2021. godinu	UKUPNO uplate za 2021. godinu.	% naplate za 2021. god.	% naplate u 2020. god.
POSLOVNI PROSTOR:				
Harkanovci	27.954,96	22.886,16	81,87	105,80
Ivanovci	4.870,80	4.870,80	100,00	100,00
Ladimirevci	8.443,80	5.691,06	67,40	83,82
Marjančaci	439,80	439,80	100,00	91,67
Nard	570,24	237,60	41,67	100,00
Šag	963,00	963,00	100,00	100,00
Valpovo	1.262.880,27	1.159.072,34	91,78	98,26
Zelčín	16.719,72	15.615,69	93,40	101,74
UKUPNO POSL. PROSTOR	1.322.842,59	1.209.776,45	91,45	98,38
SVEUKUPNO STAMB.+ POSL.	2.528.804,57	2.321.804,15	91,81	100,44

Iz bilance je vidljivo da je naplativost komunalne naknade za 2021. godinu iznosila 91,81% .

Za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture utrošeno je **4.459.599,33** kuna, pa je uz naplaćenu komunalnu naknadu u iznosu od **2.321.804,15** kuna angažirano **2.137.795,18** kuna drugih proračunskih sredstava, što ukazuje da su naplaćena sredstva komunalne naknade za 2021. godinu namjenski utrošena.

Ukoliko prihvatite ovo obrazloženje akt bi mogao glasiti kao u pravitku.

Pročelnik:
Goran Šimić, dipl.iur.



GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA, na __sjednici održanoj__ svibnja 2022. godine na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 16. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 08/01, 02/06, 04/09, 02/13, 07/13, 10/17 – pročišćeni tekst, 01/18, 03/19, 03/20 i 02/21), usvaja slijedeće

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU U GRADU VALPOVU

I.

Utvrdjuje se da je u tijeku 2021. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. g., za djelatnosti propisane člankom 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kako slijedi:

I. ODRŽAVANJE GRADEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

VALPOVO

Planirani radovi koji se odnose na održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda u Valpovu i to: čišćenje zole otvorenih oborinskih kanala s utovarom i odvozom zemlje i otpada na deponiju, čišćenje cijevnih propusta i čišćenje slivnika izvedeni su s utroškom sredstava u iznosu od 65.214,97 kuna što je 65,21 % u odnosu na planirani utrošak sredstava od 100.000,00 kuna.

PLAN:

1. Čišćenje zole oborinskih kanala s utovarom i odvozom zemlje na deponiju 75.000,00 kn

IZVRŠENJE **57.437,50 kn**

▪ Čišćenje oborinskih kanala u u. P. Preradovića (240 m), obostrano, od Kolodvorske do B. Radića (IX.mj.) 6.000,00

▪ Čišćenje i djelomičan iskop oborinskog kanala (100 m) na kraju ul. E. Kvaternika s postavljanjem bet. cijevi na prilazu poljskom putu (IX.mj.) 4.600,00

▪ Čišćenje i djelomičan iskop oborinskog kanala (220 m) u ul. M. Gupca od ulica V. Nazora i A.B.Šimića do topolika (IX.mj.) 5.500,00

▪ Čišćenje oborinskog kanala (225 m) u ulici A.B.Šimića od kružnog toka do Zrinsko - Frankopanske ulice i ispred zadnjih kuća u Zrinsko - Frankopanskoj (XI.mj.) 6.750,00

▪ Sanacija terena i sprečavanje plavljenja ispred kuće br. 1 u ul. S. Kolara izradom nasipa, postavljanjem produljenja cijevnog propusta te čišćenjem kanala (134 m) obostrano prema trofostanici (XI.mj.) 23.187,50

▪ Čišćenje oborinskih kanala u dijelu Zrinsko - Frankopanske ulice od semafora (350 m) i Dravskoj ulici (125 m) (XII.mj.) 11.400,00
57.437,50

PLAN:

2. Čišćenje cijevnih propusta sa utovarom i odvozom zemlje na deponiju 15.000,00 kn

IZVRŠENJE **0,00 kn**

PLAN:

3. Čišćenje slivnika 10.000,00 kn

IZVRŠENJE **7.777,47 kn**

▪ Čišćenje slivnika u ulici Kardinala Alojzija Stepinca ispred kućnog broja 2 (1 kom.) (I.mj.) 134,33

▪ Snimanje stanja slivnika u gradu Valpovu (I.mj.)	1.240,28
▪ Čišćenje slivnika u ulicama: A. Starčevića (3 kom), Sunčanoj (2 kom), A. Stepinca (1 kom), Vij. Hrv. republike (4 kom), Osječkoj (3 kom), Bana I. Mažuranića (2 kom), M. Gupca (4 kom), M. A. Reljkovića (2 kom) i Strossmayerovoj ulici (4 kom) (VII.mj.)	5.198,40
▪ Čišćenje slivnika u naselju A. Starčevića, ispred kč. br. 45 i 46 (kod malog dječjeg igrališta) (VIII.mj.)	351,49
▪ Čišćenje slivnika u Kolodvorskoj ulici od semafora do križanja s ulicom P. Preradovića (IX.mj.)	217,16
▪ Čišćenje slivnika u ulici A. B. Šimića – kod autobusnog stajališta i na kružnom toku (IX.mj.)	134,33
▪ Čišćenje slivnika na Zelenom brijegu (kružni tok) (X.mj.)	217,16
▪ Odstopavanje slivnika u Osječkoj ulici ispred kuć.br. 37 (XI.mj.)	67,16
▪ Čišćenje slivnika na mostovima - Malta i Dom zdravlja (XII.mj.)	217,16
	<u>7.777,47</u>

NEPLANIRANI RADOVI 0,00 kn

I. VALPOVO (PLAN) ukupno:	100.000,00 kn
I. VALPOVO (IZVRŠENJE) ukupno:	65.214,97 kn
	ili 65,21%

PRIGRADSKA NASELJA

Planirani radovi na održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda u prigradskim naseljima izvršen je s utroškom sredstava od 11.400,00 kn što je 7,24 % u odnosu na planirani utrošak sredstava od 157.500,00 kuna.

1. HARKANOVCI(PLAN)	15.000,00 kn
IZVRŠENJE	0,00 kn
2. IVANOVCI(PLAN).....	15.000,00 kn
IZVRŠENJE	0,00 kn
3. LADIMIREVCI (PLAN).....	30.000,00 kn
IZVRŠENJE	0,00 kn
4. MARJANČACI(PLAN).....	30.000,00 kn
IZVRŠENJE	3.900,00 kn
▪ Čišćenje oborinskog kanala na kraju ulice B. Radića 155 m (XI.mj.)	3.900,00
	<u>3.900,00</u>
5. NARD(PLAN).....	22.500,00 kn
IZVRŠENJE	0,00 kn

6. ŠAG(PLAN)	30.000,00 kn
IZVRŠENJE	7.500,00 kn
▪ Čišćenje oborinskih kanala u dijelu ul. M. Gupca s izradom cijevnog propusta na poljskom putu (XII.mj.) ...	<u>7.500,00</u>
	7.500,00
7. ZELČIN(PLAN).....	15.000,00 kn
IZVRŠENJE	0,00 kn
<hr/>	
I. PRIGRADSKA NASELJA (PLAN) ukupno:	157.500,00 kn
I. PRIGRADSKA NASELJA (IZVRŠENJE) ukupno:	11.400,00 kn
	<i>ili</i> 7,24%
<hr/>	
I. GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA (PLAN) sveukupno:	257.500,00 kn
I. GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA (IZVRŠENJE) sveukupno:	76.614,97 kn
	<i>ili</i> 29,75%

Planirani radovi koji se odnose na I. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda u Gradu Valpovu izvedeni su sa sveukupnim utroškom sredstava od 76.614,97 kuna što je 29,75 % u odnosu na sveukupno planirani utrošak sredstava od 257.500,00 kuna.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - ČISTOĆA, ZELENE POVRŠINE I PERIVOJ

II. A/ ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:

Planirani radovi koji se odnose na redovno, svakodnevno ručno i mehaničko čišćenje javnih površina u I zoni i u ul. K.P.Krešimira na dijelu od M.Gupca do trga te pojačano čišćenje javnih površina u ulicama izvan I zone, sa dječjih igrališta, oko trgovačkih centara, uz obilaznicu, na kružnim tokovima, na ulazima u Valpovo izvršeni su s utroškom sredstava od 332.757,40 kuna što je 121,00 % u odnosu na planirani iznos sredstava za ove namjene od 275.000,00 kuna.

VALPOVO

PLAN:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Redovno i pojačano (nakon prigodnih manifestacija) ručno i mehaničko čišćenje javnih površina | 275.000,00 kn |
|--|---------------|

PLAN:

a) redovno 187.500,00

IZVRŠENJE	216.349,11 kn
------------------------	----------------------

- *redovno, svakodnevno, ručno čišćenje javnih površ. tijekom cijele godine, uključujući dežurno čišćenje nedjeljom, blagdanima i praznicima i to u I zoni i ulici K.P.Krešimira na dijelu od ul. M. Gupca do mosta, a za koje poslove je svakodnevno tijekom godine zadužen jedan radnik, od 01.09.2021. godine uključeno i održavanje sportskih terena s jednim djelatnikom, s ukupnim ostvarenjem od 3.019 sati rada*

<u>216.349,11</u>
216.349,11

PLAN:		
b) pojačano	87.500,00	
IZVRŠENJE		116.408,29 kn
▪ ručno, cjelogodišnje, sakupljanje i čišćenje (radnik s trokolicom) otpada s javnih površina u ulicama izvan I zone, s dječjih igrališta, oko parcela trgovačkih centara, uz obilaznicu, na kružnim tokovima, na ulazima u Valpovo , a sveukupno u 2021. godini ostvareno je 1731 sat rada radnika s trokolicom na čišćenju javnih površina izvan I zone, za sveukupan iznos od		
	116.408,29	
	116.408,29	

NEPLANIRANI RADOVI **0,00 kn**

II. A/ ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA U VALPOVU (PLAN) ukupno:	275.000,00 kn
II. A/ ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAV. POVRŠ. U VALPOVU (IZVRŠENJE) ukupno:	332.757,40 kn
	ili 121,00%

Povećani utrošak sredstava u iznosu od 57.757,40 kuna ili za 21,00 % više od ukupno planiranog iznosa za održavanje čistoće u Valpovu uvjetovan je većim utroškom sredstava zbog od 01.09.2021. g. uključenog održavanja sportskih terena sa zaposlenim jednim radnikom, te povećanim ostvarenjem sati rada radnika s trokolicom na pojačanom čišćenju u odnosu na plan.

II. B/ ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

Radovi koji se odnose na održavanje javnih zelenih površina u Gradu Valpovu (košenja zelenih površina, održavanje i uređenje visokog zelenila - drvoreda, travnjaka, trajnica, grmova i živice, sadnju cvijeća i košenje površina obraslih alergenim korovima) i održavanje u prigradskim naseljima (rad komunalnog djelatnika s utrošenim gorivom i održavanjem kosilica i ostalim radovima) izvršeni su s utroškom sredstava od 2.120.247,74 kuna što je 107,05 % u odnosu na planirani iznos za ove namjene od 1.980.600,00 kuna.

VALPOVO

PLAN:	
1. Strojno i ručno košenje zelenih površina	1.275.000,00 kn
IZVRŠENJE	1.155.247,55 kn
▪ košenje zelenih površina tijekom godine, putem komunalnog poduzeća, a u razdoblju ožujak-studeni izvršeno je na sveukupno 3.132.172,00 m ² i to: strojano košenje na 2.836.372,00 m ² i ručno košenje na 295.800,00 m ² za sveukupan iznos od	1.123.653,95
▪ Ručno košenje zakorovljenih obala Karašice od kraja D. Pejačević preko mosta u I. L. Ribara do malog mosta kod ribars. doma (V.mj., VI.mj., VII.mj., VIII.mj.),	31.593,60
	1.155.247,55

PLAN:	
2. Održavanje i uređenje visokog zelenila (drvoredi)	130.000,00 kn
IZVRŠENJE a) + b)	14.117,70 kn
a) drvoredi(PLAN).....	60.000,00
IZVRŠENJE a) drvoredi	10.757,64
▪ Orezivanje stabla i odvoz granja iz naselja A. Starčevića (kod malog dječjeg igrališta) (VIII.mj.)	407,74

▪ <i>Orezivanje bora na asdresi Bosanska 6 (VIII.mj.)</i>	273,41	
▪ <i>Orezivanje grana drveta u Bizovačkoj ulici kod parkinga trgovačkog centra (VIII.mj.)</i>	351,49	
▪ <i>Uklanjanje dotrajalih stabala u ulicama: A. Stepinca (7 čempresa), kod mosta u Osječkoj (3 kom) i na gradskom</i>	9.725,00	
<i>ukupno izvršenje a) drvoredi:</i>	10.757,64	
b) sadnja(PLAN).....	70.000,00	
IZVRŠENJE b) sadnja	3.360,06	
▪ <i>Nabavka sadnica za akciju „Posadi stablo, ne budi panj“ povodom Dana planeta Zemlja“ (III.mj.)</i>	3.360,06	
<i>ukupno izvršenje b) sadnja:</i>	3.360,06	
PLAN:		
3. Održavanje i uređenje travnjaka, trajnica, grmova i živice		100.000,00 kn
IZVRŠENJE		51.185,34 kn
▪ <i>Utovar, odvoz i zbrinjavanje granja sa zelenih površina - sakupljeno javnim radovima (V.mj., VII.mj.)</i>	7.291,17	
▪ <i>Ručna košnja zelenih površina kod kipa Sv. Florijana u ulici Lj. Gaja u Valpovu – dio k.č.br. 1877/2 (IX.mj.)</i>	740,48	
▪ <i>Orezivanje živice u ulici I. L. Ribara kod autobusnog kolodvora (IX.mj.)</i>	396,83	
▪ <i>Odvoz granja i čišćenje napuštenog placu u ulici A. Starčevića 65 (IX.mj.)</i>	1.491,86	
▪ <i>Dovoz i raširivanje žutog pijeska i ravnanje pomoćnog terena do šume (IX.mj.)</i>	17.950,00	
▪ <i>Dovoz pijeska za izravnavanje zelenih površina na pomoćnim terenima u sportskom parku (XII.mj.)</i>	650,00	
▪ <i>cijelogodišnje intenzivno održavanje uređenih zelenih površina ispred Centra kulture, na kružnom toku u ul. M. Gupca, kružnom toku na obilaznici i otoka na izlazu iz ul. I. Fuderera Hanzike na obilaznicu (gnojenje travnjaka, prskanje protiv korova, okopavanje, pljevljenje i orezivanje trajnica, servisiranje sustava za navodnjavanje (3 kom), zamjena programatora na sustavu za navodnjavanje i dvije prskalice, košenje travnjaka sa sakupljanjem trave</i>	22.665,00	
	51.185,34	
PLAN:		
4. Dobava, sadnja i održavanje sezonskog cvijeća (proljetna i jesenja sadnja)		125.000,00 kn
IZVRŠENJE		101.015,95 kn
▪ <i>proljetna sadnja sezonskog cvijeća s ljetnim održavanjem nasada (197,00 m2) (VI.mj.)</i>	41.862,50	
▪ <i>Proljetna sadnja cvijeća u žardinjere na mostovima - I.L.Ribara, K.P.Krešimira, A.B.Šimića, Osječka i Valp. toplice (102 kom) s ljetnim održavanjem (V.mj.)</i>	12.750,00	
▪ <i>Jesenja sadnja sezonskog cvijeća (199,00 m2) (X.mj.)</i>	39.800,00	
▪ <i>Jesenja sadnja cvijeća (mačuhice) u žardinjere na mostovima -I.L.Ribara (11), K.P.Krešimira (15), A.B.Šimića (12), Osječka (12) i Valp. topl. (12) (X.mj.)</i>	6.603,45	
	101.015,95	

PLAN:		
5. Košenje površina obraslih alergenim korovima		10.000,00 kn
IZVRŠENJE		2.302,88 kn
▪ <i>Strojna košnja korova uz stazu kroz šumu Zvjerinjak prema Marjančacima (V. mj., IX.mj.),</i>	650,00	
▪ <i>Ručna košnja sjeverne strane pokosa kanala uz obilaznicu, od spoja s ulicom Bana Josipa Jelačića do ulaza u ul. I. Fuderera Hanzike kod TEO (VIII.mj.)</i>	740,48	
▪ <i>Stroj. košnja korova s bankine u ul. G. Ninskog (IX.mj.) ...</i>	162,50	
▪ <i>Uklanjanje puzavca sa staze u Kolodvorskoj ul. (IX.mj.) ..</i>	217,16	
▪ <i>Strojna i ručna košnja zakorovljenih površina na dijelu k.č.br. 247 u Bosanskoj ulici u Valpovu (XI.mj.)</i>	409,33	
▪ <i>Ručna košnja zakorovljene površine na križanju ulice I. L. Ribara i ulice Kraljevci (XI.mj.)</i>	123,41	
	<hr/>	
	2.302,88	
NEPLANIRANI RADOVI		33.856,31 kn
▪ <i>Nabavka samohodne ručne kosilice PRIMAX MOT. PM3,5 za održavanje sportskog parka (IV.mj.)</i>	3.598,00	
▪ <i>Nabavka motornog trimera STIHL FS 240 za održavanje sportskog parka (IV.mj.)</i>	5.132,13	
▪ <i>Nabavka traktorske kosilice MTD LG200H za održavanje sportskog parka (V.mj.)</i>	18.999,05	
▪ <i>Nabavka motornog trimera KAW.BK53ED za održavanje sportskog parka (V.mj.)</i>	3.680,00	
▪ <i>Nabavka motornog trimera MAKITA EM 2600U za održavanje sportskog parka (V.mj.)</i>	1.847,13	
▪ <i>Premještanje nosača žardinjera na vanjsku stranu ograde mosta na Valpovačkim toplicama (XII.mj.)</i>	600,00	
	<hr/>	
	33.856,31	
	<hr/>	
	II. B/ VALPOVO (PLAN) ukupno:	1.640.000,00 kn
	II. B/ VALPOVO (IZVRŠENJE) ukupno:	1.357.725,73 kn
		ili 82,79%

Planirani radovi na redovnom održavanje javnih zelenih površina u Valpovu izvedeni su s utroškom sredstava od 1.357.725,73 kuna što je 82,79 % u odnosu na planirani utrošak sredstava u iznosu od 1.640.000,00 kn.

PRIGRADSKA NASELJA

U prigradskim naseljima za ove namjene i radove utrošeno je ukupno 722.222,01 kuna što je 212,04 % u odnosu na planirani utrošak koji je sukladno Programu iznosio 340.600,00 kuna. Povećani utrošak sredstava u iznosu od 381.622,01 kuna ili za 112,04 % više od ukupno planiranog iznosa u prigradskim naseljima uvjetovan je većim utroškom sredstava zbog neplaniranih radova, a napose zbog odvoza i zbrinjavanja otpada sa groblja u Harkanovcima i Zelčinu, košenja javnih površina sa strane komunalnog poduzeća, uklanjanju starih i dotrajalih stabala i drvoreda u Šagu i Nardu, sadnje novih drvoreda u Ladimirevcima, Šagu i Nardu, te zadovoljavanju ostalih, manjih potreba u naseljima, a što je sve iskazano i specificirano u nepredviđenim radovima kod svakog prigradskog naselja zasebno.

1. HARKANOVCI(PLAN).....		47.700,00 kn
IZVRŠENJE		52.383,00 kn
a/ komunalni djelatnik ... (1.752,06 kn/mj) ...	21.024,72	109,82%
b/ gorivo	3.500,26	
c/ održavanje kosilica	2.418,71	
d/ nepredviđeni radovi	25.439,31	
▪ <i>Kombinirana košnja dijela k.č.br. 1036/1 i 38 u Harkanovcima – zelene površine ispred crkve i župnog dvora 756 i 84 m2 (VIII.mj., IX.mj., X.mj.)</i>	<i>1.589,71</i>	
▪ <i>Ručna i strojan košnja dijela k.č.br. 1039 i 1044 u Harkanovcima – kanali kod skretanja za nogometni teren 2026 m2 (VIII.mj., IX.mj., XI.mj.)</i>	<i>5.020,65</i>	
▪ <i>Strojna košnja dijela k.č.br. 1039 i 1044 u Harkanovcima – kanali kod skretanja za nogometni teren 2400 m2 (VIII.mj.)</i>	<i>810,00</i>	
▪ <i>Strojna košnja dijela k.č.br. 1043 i 1090 u Harkanovcima –bankina na putu prema groblju 2000 m2 (VIII.mj.)</i>	<i>675,00</i>	
▪ <i>Kombinirana košnja k.č.br. 719, 720, 721, 722/2 – groblje 9828 + 1092 m2 (VIII.mj., IX.mj., X.mj.)</i>	<i>7.512,16</i>	
▪ <i>Odvoz i zbrinjavanje otpada s groblja te zatrpavanje rupe za otpad (IX.mj.)</i>	<i>7.032,38</i>	
▪ <i>Uklanjanje čempresa ispred crkve (IX.mj.) .</i>	<i>1.265,48</i>	
▪ <i>Ručna košnja dijela k.č.br. 1036/1 – kanali između pločnika i kolnika u ulici M. Gupca (središte sela) (IX.mj., X.mj.)</i>	<i>1.137,10</i>	
▪ <i>Kombinirana košnja dijela k.č.br. 119 u Harkanovcima – dječje igralište kod kapelice na ulazu u selo (X.mj.)</i>	<i>396,83</i>	
	<hr/>	
	25.439,31	
2. IVANOVCI(PLAN).....		47.000,00 kn
IZVRŠENJE		45.548,77 kn
a/ komunalni djelatnik ... (2.132,93 kn/mj) ...	25.595,16	96,91%
b/ gorivo	10.204,15	
c/ održavanje kosilica	7.051,15	
d/ nepredviđeni radovi	2.698,31	
▪ <i>Prijevoz kontejnera za sakupljanje reciklabilnog otpada (II.mj.)</i>	<i>217,16</i>	
▪ <i>Uklanjanje stola za stolni tenis s igrališta uz društveni dom (IV.mj.)</i>	<i>687,50</i>	
▪ <i>Strojna košnja djela k.č.br. 402 (IX.mj)</i>	<i>487,50</i>	
▪ <i>Strojna i ručna košnja parcele u Ivanovcima – Organic bridge (IX.mj)</i>	<i>818,65</i>	
▪ <i>Strojna košnja zel. površina između ceste i kanala iza ulaza na svetište (IX.mj.)</i>	<i>487,50</i>	
	<hr/>	
	2.698,31	

3. LADIMIREVCI(PLAN).....		86.500,00 kn
IZVRŠENJE		221.885,45 kn
a/ komunalni djelatnik ... (3.047,06 kn/mj) ...	36.564,72	256,51%
b/ gorivo	12.664,59	
c/ održavanje kosilica	8.751,34	
d/ nepredviđeni radovi	163.904,80	
▪ Sadnja drvoreda kuglaste katalpe u ulici V. Nazora (40 kom) (I.mj.)	13.396,00	
▪ Sadnja drvoreda kuglastog javora u ulici Đ.Maričića (62 kom) (I.mj.)	22.165,00	
▪ Sadnja drvoreda kuglaste katalpe u ulici M. Gupca (122 kom) (I.mj.)	40.857,80	
▪ Sadnja drvoreda kuglaste katalpe u ulici B. Radića - lijeva strana gladano iz smjera Valpova (61 kom) (I.mj.)	20.428,90	
▪ Sadnja drvoreda kuglastog bagrema u ulici Mlaka (116 kom) (IV.mj.)	38.848,40	
▪ Popravak znaka obavijesti (nazivi ulica) u Ladimirevcima – ulaz u ulicu Oslobođenja (II.mj.)	351,49	
▪ Uklanjanje potrganog vrtuljka s dječjeg igrališta u Ladimirevcima (ispred vrtića Maza) (III.mj.)	217,16	
▪ Prijevoz stolova i stolica iz tvrtke Urbanizam d.o.o. u DVD Ladimirevci i iz DVD Ladimirevci u tvrtku Urbanizam d.o.o. te prijevoz štanda iz dvorca u DVD sa povratom (IV.mj.)	868,66	
▪ Pražnjenje spremnika za staklo (V.mj.)	1.825,00	
▪ Strojna košnja dijela k.č.br. 783/13 u Ladimirevcima – zelene površine oko jezera u ulici Đ. Maričića, 7200 m2 (V.mj., VII.mj., VIII.mj.,IX.mj.)	6.860,00	
▪ Strojna i ručna košnja dijela k.č.br. 783/13 u Ladimirevcima – zelene površine u ul. I. L. Ribara (V.mj., IX.mj.) ..	2.139,23	
▪ Strojna košnja zelenih površina na ulazu u SOS dječje selo u Ladimir. – na kraju ulice I. L. Ribara (V.mj., IX.mj.)	932,50	
▪ Strojna košnja dijela k.č.br. 375/1 u Ladimirevcima – zelene površine oko zgrade NK Slavonac, 2300 m2 (VII.mj., VIII.mj., IX.mj.)	1.877,50	
▪ Strojna košnja dijela k.č.br. 294 u Ladimirevcima – zelene površine oko mrtvačnice na groblju, 2200 m2 (VII.mj., VIII.mj., IX.mj.)	1.935,00	
▪ Odvoz granja nakon vjetroloma iz Ladimirevaca kod vrtića i iz parka kod nogometnog igrališta (VII.mj.)	568,65	

▪ Uklanjanje srušenog stabla ispred dječjeg vrtića (VIII.mj.)	624,90
▪ Strojna i ručna košnja k.č.br. 353 u Ladimirevcima – zelene površine oko zgrade DVD-a 1450 m2 (VIII.mj.)	1.304,54
▪ Prijevoz klupa, stolova, govornice, frižidera i zastava u zgradu DVD-a u Ladimirevcima te natrag u Valpovo i Nard (VIII.mj.)	1.488,79
▪ Strojna košnja dječjeg igrališta ispred vrtića u Ladimirevcima (VIII.mj.)	371,25
▪ Strojna košnja dijela k.č.br. 295 u Ladimirevcima – zelene površine parkirališta na groblju (IX.mj.)	450,00
▪ Ručna košnja parcele u ulici B. Radića – ispred k. br. 65 i k. br. 67 (IX.mj.,)	1.234,13
▪ Odvoz zemlje i ravnanje površine u dvorištu DVD-a (IX.mj.)	2.682,24
▪ Odvoz i zbrinjavanje otpada sa starog groblja u Ladimirevcima (X.mj.)	217,16
▪ Pražnjenje spremnika za staklo (XII.mj.) ..	525,00
▪ Izrada prilaza i krpanje parkirališta kod dječjeg vrtića (XII.mj)	1.735,50
	<hr/>
	163.904,80

4. MARJANČACI(PLAN).....

40.000,00 kn

IZVRŠENJE

47.058,99 kn

a/ **komunalni djelatnik** ... (1.980,58 kn/mj) ...

23.776,96

117,65%

b/ **gorivo**

4.000,52

c/ **održavanje kosilica**

2.764,39

d/ **nepredviđeni radovi**

16.517,12

▪ Strojna košnja djela k.č.br. 48/1 u Marjančacima–nogom. igralište (IV.mj., V.mj.2×)

7.998,75

▪ Strojna košnja k.č.br. 142, k.č.br. 144/1 i k.č.br. 145/2 u Marjančacima – zel. površ. uz crkvu i iza društ. doma (IV.mj.,V.mj.2×) ..

6.277,50

▪ Pražnjenje spremnika za staklo u Marjančacima (IV.mj.)

525,00

▪ Strojna košnja dijela k.č.br. 42 u Marjančacima – groblje (V.mj.)

158,63

▪ Strojna košnja k.č.br. 121/2 i 121/3 u Marjančacima – zelene površine uz stazu do groblja i parkiralište kod groblja (V.mj.)

286,88

▪ Strojna košnja zelenih površina ispred kapelice na skretanju za Marjančace V.mj.) .

529,88

▪ Ručna košnja zelenih površina kod mosta na rijeci Vučici u Marjančacima (IX.mj.)

740,48

16.517,12

5. NARD(PLAN).....		35.700,00 kn
IZVRŠENJE		151.822,02 kn
<i>a/ komunalni djelatnik ... (1.813,00 kn/mj) ...</i>	21.756,00	425,27%
<i>b/ gorivo</i>	12.443,96	
<i>c/ održavanje kosilica</i>	8.598,88	
<i>d/ nepredviđeni radovi.....</i>	109.023,18	
▪ <i>Prijevoz kontejnera za sakupljanje reciklabilnog otpada u Šag (I.mj.)</i>	217,16	
▪ <i>Uklanjanje oraha, čempresa i smreka (51 kom) u ulicama Ribarska, M. Gupca, B. Radića i I.L.Ribara (I.mj.)</i>	30.600,00	
▪ <i>Prijevoz stolova i klupa iz Marjančaca u Nard i povrat u Marjančace (V.mj.)</i>	1.188,79	
▪ <i>Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada na izlazu iz Narda prema Šagu (V.mj.)</i>	1.188,79	
▪ <i>Strojna košnja dijela k.č.br. 556 u Nardu – zelene površine oko ribnjaka u Ribarskoj ulici, 9900 m2 (V.mj., VII.mj., VIII.mj., X.mj.)</i>	10.836,25	
▪ <i>Pražnjenje i premještanje spremnika za staklo u Nardu (VII.mj.)</i>	525,00	
▪ <i>Izrada igrališta za odbojku na pijesku u Nardu (iskop, odvoz i razastiranje zemlje, postavljanje geotekstila te nabava, dobava i razastiranje pijeska 50 m3 (VII.mj.)</i>	25.497,60	
▪ <i>Uklanjanje bora i bagrema nakon vjetroloma u Nardu (VII.mj.)</i>	568,65	
▪ <i>Prijevoz klupa i stolova iz Ladimirev. u Nard i iz Narda u Marjanč. (VIII.mj.)</i>	1.705,95	
▪ <i>Sadnja kuglaste katalpe u ulicama B. Radića (28 kom), I.L.Ribara (42 kom, kuglastog bagrema (2 kom) u Valpovačkoj ulici, grmova tise ispred crkve (22 kom, soliternih lišćara (4 kom) uz igralište odbojke na pijesku te dobava tri vreće kore za kamenjar kod crkve (X.mj.)</i>	29.853,74	
▪ <i>Ručna košnja na adresi Valpovačka 11, Nard k.č.br. 469/1 740 m2 (VIII.mj.)</i>	416,25	
▪ <i>Strojna košnja k.č.br.762 u (IX.mj.)</i>	1.625,00	
▪ <i>nabavka ručne motorne kosilice HS 543 RS 08 N 07 (X.mj.)</i>	4.800,00	
	<hr/>	
	109.023,18	
6. ŠAG(PLAN).....		46.700,00 kn
IZVRŠENJE		162.433,27 kn
<i>a/ komunalni djelatnik ... (1.980,58 kn/mj) ...</i>	23.766,96	347,82%
<i>b/ gorivo</i>	6.999,92	
<i>c/ održavanje kosilica</i>	4.837,00	

d/ nepredviđeni radovi	126.829,39	
▪ Prijevoz kontejnera za sakupljanje reciklabilnog otpada u Šag (I.mj.)	217,16	
▪ Uklanjanje starih i dotrajalih stabala smreke (90 kom) sa zbrinjavanjem u ul. B. Radića, desna strana gledano iz smjera Valpova (II.mj.)	54.000,00	
▪ Sadnja javora (102 kom) i kuglastih javora (10 kom) u ul. B. Radića, desna strana gledano iz smjera Valpova (III.mj.)	28.514,00	
▪ Sadnja lišćara klasičnih formi (8 kom) na dječjem igralištu (III.mj.)	2.408,00	
▪ Pražnjenje i premještanje spremnika za staklo u Šagu (IV.mj.)	525,00	
▪ Strojna košnja k.č.br. 274/1, k.č.br. 274/4 i djela k.č.br. 766 u Šagu – zelene površine oko dječjeg igrališta, 6400 m2 (VII.mj.)	2.160,00	
▪ Nabavka i ugradnja ljuljačke - korpa za dječje igralište (VIII.mj.) s iskopom i betoniranjem temelja (IX.mj.)	19.369,31	
▪ Odvoz zemlje iz Šaga nakon uklanjanja kolnog prijelaza preko odvodnog kanala u ulici B. Radić, ispred kč. br. 97 (VIII.mj.) ...	700,00	
▪ Ručna košnja k.č.br. 247/1 (IX.mj.)	740,48	
▪ Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada u Šagu na k.č.br. 247/1 s uređenjem parcele i odvozom otpada (IX.mj.)	3.033,73	
▪ Popravak znaka zabrane odlaganja otpada u Šagu uz cestu prema Nardu (IX.mj.)	67,16	
▪ Iskop za betoniranje platoa ispred trgovine u Šagu i betoniranje (ispred stalka za bicikle) (X.mj.)	3.836,97	
▪ Nasipanje zemlje preko temelja novo postavljene ljuljačke na dječjem igralištu u Šagu (X.mj.)	284,33	
▪ Pražnjenje spremnika za staklo (XII.mj.)	525,00	
▪ Priprema i betoniranje pločnika ispred trgovine (2 x 9 m ²) (XII.mj.)	6.178,30	
▪ Izrada, dobava i postavljanje stalka za fiksnu kameru za nadzor brzine sa izradom priključka na struju (XII.mj.)	4.269,95	
	<hr/>	
	126.829,39	
 7. ZELČIN	(PLAN)	37.000,00 kn
IZVRŠENJE	41.090,51 kn
a/ komunalni djelatnik ... (1.813,00 kn/mj)....	21.756,00	111,06%
b/ gorivo	6.673,92	
c/ održavanje kosilica	4.611,73	
d/ nepredviđeni radovi	8.048,86	
▪ Prijevoz kontejnera za sakupljanje reciklabilnog otpada (II.mj.)	217,16	

▪ Odvoz i zbrinjavanje otpada s groblja te zatrpavanje rupe za otpad (IX.mj.)	5.806,00
▪ Popravak krova na mrtvačnici (IX.mj.)	400,70
▪ Strojna košnja k.č.br. 76 (IX.mj.)	1.625,00
	<u>8.048,86</u>

II. B/ PRIGRADSKA NASELJA (PLAN) ukupno:	340.600,00 kn
II. B/ PRIGRADSKA NASELJA (IZVRŠENJE) ukupno:	722.222,01 kn
	ili 212,04%

II. B/ ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (PLAN) sveukupno:	1.980.600,00 kn
II. B/ ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (IZVRŠENJE) sveukupno:	2.079.947,74 kn
	ili 105,02%

II. C/ ODRŽAVANJE PERIVOJA

Planirani radovi koji se odnose na održavanje Perivoja i sportskog parka i to: tekuće održavanje koje se odnosi na rad radnika na održavanju i uporabu strojeva i alata za košenje zelenih površina, odvoz otpada te rezanje i orezivanje stabala, obnovu staza parkovskim kamenim agregatom, radove na čišćenju granja, podrasta s uklanjanjem suhih i opasnih dijelova stabala u šumovitom dijelu parka i park šume, dobavu postavljanje, obnovu i popravke klupa i koševa za otpatke, strojno košenje velikih livada te nabavu i razastiranje drvene sječke na trim stazi, izvedeni su s utroškom sredstava od 412.364,59 kuna što je 78,17 % u odnosu na planirani utrošak sredstava u iznosu od 527.500,00 kuna

VALPOVO

PLAN:

1. Tekuće održavanje Perivoja sa sportskim parkom	412.500,00 kn
IZVRŠENJE	314.242,88 kn

▪ rad radnika na održavanju Perivoja i sportskog parka tijekom cijele godine (3281 sat)	235.124,69
▪ uporaba strojeva na održavanju perivoja i sportskog parka (kosilica BCS, traktor i motorna pila ili trimmer), tijekom cijele godine 1.085 sati	<u>79.118,19</u>
	314.242,88

PLAN:

2. Obnova staza u Perivoju	25.000,00 kn
IZVRŠENJE	7.013,39 kn

▪ Nabavka kamenog agregata s posipavanjem na staze (III.mj. = 10,00 m. ³ ; XII.mj. = 4,5 m. ³ ili ukupno 14,5 m. ³)	<u>7.013,39</u>
	7.013,39

PLAN:

3. Čišćenje granja, podrasta i uklanjanje suhih, opalih i dotrajalih dijelova stabala u šumovitom dijelu Perivoja i park šumi	20.000,00 kn
IZVRŠENJE	30.354,05 kn

▪ Čišćenje granja, podrasta i uklanjanje suhih, opalih i dotrajalih dijelova stabala u šumovitom dijelu Perivoja i park šumi (II.mj.)	351,49
▪ Odvoz drva iz parka nakon rušenja stabala - investicija (VI.mj.,)	6.260,21
▪ Odvoz granja i panjeva iz parka nakon uklanjanja opalih, dotrajalih stabala i čišćenja djelatnika u javnim radovima (VII.mj., VIII.mj.)	14.589,08

▪ <i>Uklanjanje srušenog stabla kod vrtića Maza i na ulazu u borovu šumu (VII.mj.)</i>	1.595,14	
▪ <i>Uklanjanje srušenog stabla divlje trešnje (vjetrolom) na ulazu borovoj šumici (VIII.mj.)</i>	987,30	
▪ <i>Čišćenje granja, opalih i dotrajalih stabala u park šumi nakon vjetroloma (IX.mj., XI.mj., XII.mj.)</i>	6.570,83	
	<u>30.354,05</u>	
4. Dobava i postavljanje klupa i koševa za otpatke		50.000,00 kn
IZVRŠENJE		54.208,04 kn
▪ <i>popravak klupa zamjenom dotrajalih štafli i dasaka (V.mj.)</i>	134,33	
▪ <i>Nabavka 20 komada koševa za otpatke - izrađeno od dvene obloge na čeličnim profilimas limenim pocinčanim uloškom (V.mj.)</i>	27.100,00	
▪ <i>Postavljanje koševa za smeće, znakova zabrane za pse i za odlaganje smeća u parku (VII.mj.) s dovozom zemlje i posipavanje uz betonske stope (IX.mj.)</i>	12.849,89	
▪ <i>Uklanjanje pokidanog info panoa na ulazu u park šumu (VII.mj.)</i>	537,50	
▪ <i>Zamjena starih sjedišta i naslona na klupama u parku te priprema i bojanje baroknih klupa u parku (IX.mj.)</i>	9.652,21	
▪ <i>Iskop rupa, betoniranje temelja i postavljanje info panela u parku (IX.mj.)</i>	3.934,11	
	<u>54.208,04</u>	
5. Strojno košenje - malčiranje velikih livada		10.000,00 kn
IZVRŠENJE		2.400,00 kn
▪ <i>strojno košenje - malčiranje velikih livada sa ručnim popravkom uz šumoviti dio (VII.mj.)</i>	2.400,00	
	<u>2.400,00</u>	
6. Nabavka i razastiranje drvene sječke na trim stazu		10.000,00 kn
IZVRŠENJE		4.146,23 kn
▪ <i>Posipanje drvene sječke po trim stazi (III.mj.,</i>	4.146,23	
	<u>4.146,23</u>	

NEPLANIRANI RADOVI **0,00 kn**

II. C/ ODRŽAVANJE PERIVOJA (PLAN) ukupno: 527.500,00 kn

II. C/ ODRŽAVANJE PERIVOJA (IZVRŠENJE) ukupno: 412.364,59 kn

ili 78,17%

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - ČISTOĆA, ZELENE

POVRŠINE I PERIVOJ (PLAN) SVEUKUPNO: 2.783.100,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - ČISTOĆA, ZELENE

POVRŠINE I PERIVOJ (IZVRŠENJE) SVEUKUPNO: 2.825.069,73 kn

ili 101,51%

Sveukupni radovi koji se odnose na II. Održavanje javnih površina - čistoća, zelene površine i perivoj u Gradu Valpovu planirani su u iznosu od 2.783.100,00 kuna, a izvedeni su u iznosu od 2.825.069,73 kuna što je 101,51 % u odnosu na plan.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Za ove namjene, a na području grada Valpova radovi su izvršeni s utroškom sredstava od 323.192,46 kuna što je 63,37 % u odnosu na planirani iznos od 510.000,00 kuna.

VALPOVO

PLAN:

1. Popravak pješačkih staza u ulicama Valpova 90.000,00 kn
IZVRŠENJE **78.125,52 kn**

- **Prijevoz S elemenata sa starog vašarišta u lovački dom Hrastik (IV.mj.)** **3.096,23**
 - **Izrada produljenja pješačke staze u ul. I.L.Ribara do od ceste do restorana Park (VII.mj.)** **52.928,82**
 - **Ograđivanje ulegnutog parkirališta i staze iza zgrada na adresi Osječka 4-8 (VIII.mj.)** **217,16**
 - **Sanacija i popravak betonske pješačke staze u Gajevoj ulici na spoju s V. Nazora (69 m2) (XII.mj.)** **21.883,31**
-
- 78.125,52**

PLAN:

2. Rad zimske službe na pješačkim površinama sukladno Operativnom programu radova na održavanju pješačkih površina i gradskih - nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju („Službeni glasnik Grada Valpova" br. 12/20) 50.000,00 kn
IZVRŠENJE **19.318,73 kn**

- **sukladno usvojenom Operativnom programu održavanja u zimskom razdoblju i to od 01.01.-15.03. i 15.11.-31.12.2021. godine zimska služba na pješačkim površinama intervenirala je u 6 navratu pri čemu je za posipavanje utrošeno 4,1 t soli** **19.318,73**
-
- 19.318,73**

PLAN:

3. Komunalna oprema (klupe, koševi za otpatke i zaštitni stupići)..... 10.000,00 kn
IZVRŠENJE **34.461,58 kn**

- **Uklanjanje pametne klupe i znaka za Wi-fi s trga u Valpovu (II.mj.)** **351,49**
- **Prijevoz uklonjenih klupa sa trga u Valpovu na adresu Osječka 35, Valpovo na popravak i repariranje (II.mj.)** **351,49**
- **Prijevoz koševa za otpatke iz radionice stare škole u Urbanizam d.o.o. (na skladište, komada 11) (III.mj.)** **217,16**
- **Izrada, dobava i ugradnja samostojećeg reklamnog panoa - totem, s prikazom tvrtki u poduzetničkom inkubatoru (III.mj.)** **7.312,50**
- **Nabavka i postavljanje turističke signalizacije za zonu malog gospodarstva i poduzetnički inkubator (IV.mj.)** **11.987,50**
- **Namještanje žardinjere za cvijeće nakon prometne nezgode na križanju ul. B. Radić i Z.- Frankop. (IV.mj.)** .. **375,00**
- **Uklanjanje stare turističke karte (panoa) pored kapije na ulazu u park (IV.mj.)** **217,16**
- **Postavljanje koševa za smeće kod centra kulture i kod nogometnog igrališta NK Valpovka (V.mj.)** **1.888,58**

▪ <i>Betoniranje temelja za pametnu klupu i stup za popravak bicikala (kod vrtića Maza)(VI.mj.)</i>	885,30
▪ <i>Popravak banera na Društvenom centru (VII.mj.)</i>	67,16
▪ <i>Uklanjanje razbijenog stakla na oglasnoj ploči ispred Centra kulture (VIII.mj.)</i>	217,16
▪ <i>Postavljenje znakova s nazivima ulica u ulici J. J. Strossmayera i u ulici G. Ninskog (IX.mj.)</i>	217,16
▪ <i>Popravak koša za otpatke na dječjem igralištu u Hmeljiku (X.mj.)</i>	67,16
▪ <i>Postavljanje i uklanjanje stalaka za bicikle ispred gradske uprave i kod groblja te prijevoz u Šag (XI.mj.)</i>	1.224,00
▪ <i>Uklanjanje i zbrinjavanje jednog slomljenog segmenta drvene ograde oko dvorca (XI.mj.)</i>	217,16
▪ <i>Izvlačenje prometnog znaka iz Karašice kod OŠ (XI.mj.)</i> ...	67,16
▪ <i>Vađenje klupe ispred ljekarne i postavljanje iste u Vij. Hr. Rep. te vađenje dvije stare klupe u potkovi (XII.mj.)</i>	793,40
▪ <i>Pomicanje žardinjera za cvijeće na prostoru stare tržnice (XII.mj.)</i>	375,00
▪ <i>Uklanjanje koševa za smeće uz kolni ulaz u OŠ te iskop temelja za novu klupu kod teniskih terena (XII.mj.)</i>	375,00
▪ <i>Uklanjanje izvađenog znaka pored mosta kod doma zdravlja (zbog radova na trgu) (XII.mj.)</i>	217,16
▪ <i>Betoniranje stope za montažu klupe kod teniskih terena i stope za koš za smeće u potkovi na pripremljen teren i u pripremljenu oplatu (XII.mj.)</i>	1.038,50
▪ <i>Betoniranje stopa za montažu klupa i koševa za smeće (1 klupa i 1 koš za smeće kod ljekarne Srce te 2 klupe i 1 koš za smeće u potkovi) (XII.mj.)</i>	2.578,49
▪ <i>Zamjena štafli na klupi u Vij. Hr. Rep. (XII.mj.)</i>	862,16
▪ <i>Popravak znaka zabrane odlaganja otpada između Valpova i Narda (XII.mj.)</i>	217,16
▪ <i>Popravak stupa ograde oko dvorca Prandau Normann i ugradnja jednog novog segmenta drvene ograde (XII.mj.)</i> ..	1.960,18
▪ <i>Postavljanje lanca i zatvaranje divljeg parkirališta kod srednje škole u Valpovu (XII.mj.)</i>	164,23
▪ <i>Prijevoz koševa za smeće i stalaka za bicikle s centra u Urbanizam d.o.o. na skladište (XII.mj.)</i>	217,16
	34.461,58

PLAN:

4. Dječja igrališta (opremanje i popravak)	230.000,00 kn
IZVRŠENJE	91.047,36 kn

PLAN:

a) opremanje	200.000,00 kn
IZVRŠENJE	87.300,00
▪ <i>Izrada metalne konstrukcije za odbojkašku mrežu za igralište na pijesku u Nardu (VII.mj.)</i>	18.750,00
▪ <i>Dobava koševa za košarku (2 kom) za košarkaško dječje igralište u O.Š (X.mj.)</i> ..	28.250,00

▪ <i>Reparacija i popravci opreme na dječjem igralištu: ljuljačka za dvije osobe (3 kom), njihalica na opruzi (2 kom), vrtuljak (2 kom), klatilica, klupa za sjedenje (6 kom), tobogan (2 kom), (X.mj.)</i>	40.300,00
	<u>87.300,00</u>

PLAN:

b) popravci	30.000,00 kn
IZVRŠENJE	3.747,36 kn

▪ <i>Popravak ljuljačke i stuba na velikom toboganu na dječjem igralištu u parku (V.mj.)</i>	170,75
▪ <i>Popravak ljuljački na dječjem igralištu u ulici S. S. Kranjčevića i na Starovalpovačkom putu (VII.mj.)</i>	314,63
▪ <i>Popravak vrtuljka na dječjem igralištu u A. Šenoe (IX.mj.)</i>	1.187,50
▪ <i>Uklanjanje slomljene klackalice na dječjem igralištu u ulici Hrv. branitelja te izrada i postavljanje nove (IX.mj.)</i>	601,36
▪ <i>Uklanjanje koševa za košarku s igrališta u osnovnoj školi (XI.mj.)</i>	971,63
▪ <i>Uklanjanje i zbrinjavanje granja i otpada s dječjeg igrališta u Gajevoj ulici (XI.mj.)</i>	217,16
▪ <i>Sakupljanje i odvoz građevinskog otpada s dječjeg igrališta u Gajevoj ulici (XII.mj.)</i>	284,33
	<u>3.747,36</u>

PLAN:

5. Nabava, dopunjavanje Božićne dekorativne rasvjete	50.000,00 kn
IZVRŠENJE	0,00 kn

PLAN:

6. Ispomoć na uređenju trga i ostalih javnih površina prilikom održavanja manifestacija	30.000,00 kn
IZVRŠENJE	11.488,58 kn
▪ <i>uređenje trga vezano za Advent, Božić, Novu godinu, Ljeto valpovačko i ostale manifestacije: uklanjanje bora (I.mj.)</i>	1.826,29
▪ <i>Prijevoz žičanih panoa iz dvorca Prandau Norman u centar kulture (IV.mj.)</i>	217,16
▪ <i>Prijevoz štanda iz dvorca Prandau Normann na trg ispred PBZ-a i natrag u dvorac (IV.mj.)</i>	868,65
▪ <i>Prijevoz pozornice iz tvrtke Urbanizam u župni dvor u Valpovu te iz župnog dvora u tvrtku Urbanizam - uključivo postavljanje i rastavljanje (IV.mj.)</i>	1.674,60
▪ <i>Prijevoz klupa iz Marjančaca u župni dvor u Valpovu i iz župnog dvora u Marjančace - sa slaganjem (IV.mj.)</i>	1.674,60

▪ <i>Postavljanje banera na zgradu društvenog centra u ulici M. Gupca 22 (V.mj.)</i>	201,49
▪ <i>Odvoz i zbrinjavanje kartona iz dvorišta gradske uprave (kutije i pregrade od lokalnih izbora) (V.mj.)</i>	217,16
▪ <i>Istovar stolica, govornice i stola (Kulturna ostavština M. P. Katančića) (V.mj.)</i>	134,33
▪ <i>Prijevoz i premještanje drvenih kućica iz Urbanizma na stadion NK Valpovke (VII.mj.)</i>	1.125,00
▪ <i>Rušenje, prijevoz i nasadivanje bora u zgradi gradske uprave (XII.mj.)</i>	542,06
▪ <i>Uklanjanje i vraćanje kontejnera, kanti i koševa za smeće oko centra kulture (XII.mj.)</i>	568,65
▪ <i>Zatvaranje parkirališta iza centra kulture i ispred restorana park (protokol predsjednika) i odvoz znakova kojima su bila zatvorena (XII.mj.)</i>	852,98
▪ <i>Prijevoz panoa za šahovski turnir iz kapelice u Vilu Valpovo te vraćanje u dvorac (XII.mj.)</i>	217,16
▪ <i>Rušenje borova, prijevoz i postavljanje u crkvu (XII.mj.)</i> ...	1.368,45
	11.488,58

7. Čišćenje, utovar i odvoz sa zbrinjavanjem otpada sa javnih površina na području Grada 50.000,00 kn
IZVRŠENJE 32.574,22 kn

▪ <i>Uklanjanje odbačenog glomaznog otpada na Crvenom putu u Valpovu- ulaz u park (I.mj.)</i>	217,16
▪ <i>Čišćenje divlje deponije u ulici Kraljevci (kod poligona Autoškole) (I.mj.)</i>	217,16
▪ <i>Čišćenje zelene površine i pločnika nakon prometne nezgode na križanju ulica B. Radić i Z. Frankopanske te uklanjanje i pomicanje žardinjere za cvijeće (III.mj.)</i>	659,33
▪ <i>Čišćenje obale rijeke Karašice na kraju ulice D. Pejačević - iza HEP-a (III.mj.)</i>	1.318,65
▪ <i>Utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada nakon ručnog čišćenja i sakupljanja na hrpe i u vreće na javnim površinama na relaciji između Šaga i Narda te između Narda i Valpova - akcija Nezavisne liste (III.mj.)</i>	4.496,50
▪ <i>Sakupljanje, čišćenje, utovar, odvoz i zbrinjavanje granja s javnih površina u ulicama Istarska, P. Preradovića, K.P.Krešimira, A. Šenoe, M. Gupca, Vij. Hrv. Republike, J.J.Strossmayera, Osječka i Sunčana (VI.mj.)</i>	4.432,24
▪ <i>Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada kod vodocrpilišta Jarčevac (VIII.mj.)</i>	217,16
▪ <i>Tretiranje korova u dvorištu poduzetničkog inkubatora (IX.mj.)</i>	201,49
▪ <i>Odvoz granja i čišćenje placu u ulici A. Starčevića 65 (IX.mj.)</i>	1.491,86

▪ Izrada i dobava informativnih ploča „Zabranjeno odlaganje svih vrsta otpada (100×70 mm) 5 kom (IX.mj.)	4.825,00
▪ Čišćenje rigolica uz biciklističku stazu u ulici I. L. Ribara (X.mj., XI.mj.)	707,74
▪ Odvoz i zbrinjavanje otpada iz društvenog centra i sa željezničkog kolodvora u Valpovu (X.mj.)	381,70
▪ Utovar i odvoz ostataka asfalta na križanju ulica B. Radić i P. Preradovića (X.mj.)	592,16
▪ čišćenje, odvoz i zbrinjavanje lišća iz dvorišta gradske uprave, iz ulice K. P. Krešimira IV i iz Osječke (X.mj.) te Hrvatskih Branitelja (XI.mj., XII.mj.)	7.526,77
▪ Uklanjanje raslinja s gradskih parcela u Istarskoj ulici – k.č.br. 1685 i k.č.br. 1686 (X.mj.)	1.182,64
▪ Odvoz i zbrinjavanje otpada iz društvenog centra i sa željezničkog kolodvora u Valpovu (X.mj.)	1.014,90
▪ Istovar štandova i adventskih kućica te pomoć pri sastavljanju kućica (X.mj.)	1.824,60
▪ Pražnjenje spremnika za staklo pored boxa kod Konzuma te na staroj tržnici (XII.mj.)	1.050,00
▪ Uklanjanje osušenih čempresa iz žardinjera na staroj tržnici (XII.mj.)	217,16
	<hr/>
	32.574,22

NEPLANIRANI RADOVI **56.176,47 kn**

▪ Prijevoz ormara iz dječjeg vrtića u Ladimirevcima u Poduzetnički inkubator u Valpovu (II.mj.)	351,49
▪ Prijevoz arhivske građe iz stare vijećnice u Valpovu u gradsku pravu Grada Valpova (II.mj., III.mj.)	1.188,79
▪ Prijevoz drva iz parka u Valpovu na adresu S. S. Kranjčevića 33, Valpovo - socijalni program (II.mj.)	351,49
▪ Istovar kanti za biootpad (760 kom, smeđa, 80 i 120 l) u skladište kod tvrtke Gebruder (kante pristigle preko natječaja EU fonda)(III.mj.), sastavljanje i čipiranje (IX.mj., X.mj., XI.mj.), dijeljenje kanti (XII.mj.)	15.037,73
▪ Premještanje namještaja u dvorcu Prandau-Normann (IV.mj.)	805,95
▪ Prijevoz žičanih panoa iz dvorca Prandau Norman u centar kulture (IV.mj.)	217,16
▪ Istovar kanti za papir (2750 kom, plava 120 l) u skladište tvrtke Gebruder (kante pristigle preko natječaja EU fonda) (IV.mj.)	4.365,56
▪ Istovar kanti za plastiku (3200 kom, žuta 240 l) u skladište tvrtke Gebruder (kante pristigle preko natječaja EU fonda) (V.mj.)	5.775,98
▪ Skladištenje i čuvanje spremnika za otpad (X- XII.mj.)	18.750,00
▪ Prijevoz plinskih peći iz zgrade stare vijećnice u skladište tvrtke Urbanizam (V.mj.)	351,49

▪ Izrada prometnog elaborata regulacije prometa za vrijeme održavanja manif. „Ljeto valpovačko" (VI.mj.) ...	6.750,00
▪ Ograđivanje parkirališta i uklanjanje ograda s parkirališta (kod groblja, ispred Mimoze i kod Centra kulture) povodom proslave obljetnice 107. brigade HV (VI.mj.)	702,98
▪ Popravak cijevi za navodnjavanje na NK Valpovka (VII.mj.)	959,20
▪ Prijevoz bicikala (projekt zaželi) iz dvorišta gradske uprave u društveni dom Šag (X.mj.)	568,65
	<u>56.176,47</u>

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA VALPOVO (PLAN) UKUPNO: 510.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA VALPOVO (IZVRŠENJE) UKUPNO: 323.192,46 kn

ili 63,37%

PRIGRADSKA NASELJA

Održavanje javnih površina u prigradskim naseljima osigurava se temeljem ugovora s komunalnim djelatnicima zaključenih na 4 godine, prikazanih kod održavanja čistoće javnih površina, a izvođenje manjih građevinskih radova financira se iz sredstava MO.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Za ove namjene, a na području Grada Valpova radovi su izvršeni s utroškom sredstava od 283.508,15 kuna što je 30,98 % u odnosu na planirani iznos od 915.000,00 kuna.

GRAD VALPOVO

PLAN:

1. Saniranje oštećenja na nerazvrstanim cestama u ulicama na području Grada 350.000,00 kn

IZVRŠENJE 16.326,78 kn

▪ Krpanje udar. rupe na križanju Učke i Gajeve ul. (III.mj), Vij. Hrv, Rep., Zrin.-Frankop. I A.M.Reljkovića (IV.mj), M. A. Reljkovića, Učkoj ulici, ulici V. Nazora, Sunčanoj ulici (XII.mj.) 1.025,80

▪ Izrezivanje asfalta i sanacija udarne rupe na kolniku u ulici Ivana Fuderera Hanzike (kod zgrade EM-Techa) (V.mj.) 1.031,40

▪ Poravak asfalta na spoju prilazne ceste od restorana Park na cestu I.L.Ribara (62,26 m²) s popravkom kamenog platoa uz cestu do igrališta (110×5 m) (VII.mj.) 14.269,58
16.326,78

PLAN:

2. Sanacija makadam cesta kamenom mješavinom 30.000,00 kn

IZVRŠENJE 30.718,31 kn

▪ Sanacija i popravak (iskop, kamen) kolno-pješačkog prilaza (101,63 m²) između kuća br. 8 i 10 u ulici S. S. Kranjčevića (VIII.mj.) 23.343,31

▪ <i>Popravlak makadamske ceste planiranjem izrađenog makadama i dobavom te razastiranjem i sabijanjem kamene mješ. u odvojkju Osječke ulice (190 m) (XII.mj.)</i>	<i>7.375,00</i>
	<u>30.718,31</u>

PLAN:

3. Obnova horizontalne prometne signalizacije – središnja crta i pješački prijelazi u ulicama ...	155.000,00 kn
IZVRŠENJE	5.088,75 kn

▪ <i>Obnova pješačkih prijelaza u ul. K.P.Krešimira od kružnog toka do J.J.Strossmayera i Kolodvorskoj ulici (XI.mj.)</i>	<i>5.088,75</i>
	<u>5.088,75</u>

PLAN:

4. Popravlak oštećene i zamjena dotrajale vertikalne prometne signalizacije	30.000,00 kn
IZVRŠENJE	16.642,80 kn

▪ <i>Postavljanje prometnog znaka (zabranjen promet vozilima nosivosti veće od 5,5 tona) u Nardu u ulici Valpovačka kod NK Drava (I.mj.)</i>	<i>351,49</i>
▪ <i>Popravlak prometnih znakova tijekom godine u Valpovu: križanje Učke i Opatijske, Prilaz Crvenom križu (II.mj.); J.J.Strossmayera 40 (V.mj.); Starovalpovački put (VI.mj.); B. Radića (VII); Sunčana (X.mj.)</i>	<i>770,13</i>
▪ <i>Izmjena prometnih znakova tijekom godine u Valpovu: B02 Prilaz Crvenom križu (II.mj.); B01 A. Starčevića kod dj. igral. iz pravca šumarije (IV.mj)</i>	<i>1.034,32</i>
▪ <i>Postavljanje table prometnog znaka B02 (STOP) na pružnom prijelazu između Šaga i predj. Šaške njive (V.mj.).....</i>	<i>442,16</i>
▪ <i>Postavljanje Andrijinih križeva (A37) na pružnom prijelazu na poljskom putu između Ladimirevaca i Bizovca VI.mj.).....</i>	<i>967,16</i>
▪ <i>Postavljanje prometnog znaka B01 i E01 u ulici A. Stepinca na križanju s ulicom A.B.Šimića (VIII.mj.)</i>	<i>846,83</i>
▪ <i>Dobava i ugradnja branika za slijepu cestu od restorana prema obilaznici: C68 slijepa cesta, K09 i K09-1 branici lijevo i desno, u Šagu C122 kontrola brzine 2 kom, za most u Marjančacima B24 ograničenje nosivosti 3t 2 kom i kod igrališta i groblja B14 zabrana za traktore 2 kom (X.mj.)</i>	<i>10.070,00</i>
▪ <i>Zamjena pokidanih i oštećenih stupova prometnih znakova postavljenih u betoniranu podlogu - bankinu u Kolodvorskoj ulici na potezu od semafora do križanja s ulicom J. J. Strossmayera (IX.mj.)</i>	<i>1.324,80</i>
▪ <i>Postavljanje znaka B02 (STOP) u ulici B. Radić (prolaz iz naselja J. Kozarca) (XII.mj.)</i>	<i>835,91</i>
	<u>16.642,80</u>

PLAN:

5. Rad i organizacija zimske službe na gradskim, nerazvrstanim cestama sukladno Operativnom programu radova na održavanju pješačkih površina i gradskih - nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju („Službeni glasnik Grada Valpova" br. 12/20)	350.000,00 kn
--	---------------

IZVRŠENJE **194.367,01 kn**

- u zimskim razdobljima od 01.01. – 15.03. i 15.11. – 31.12. 2021. godine, sukladno usvojenom Operativnom programu održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Valpova, zimska služba ostvarila je dežurstvo s ekipom koja se sastoji od rukovoditelja zimske službe i 5 djelatnika. U istom razdoblju zimska služba intervenirala je u 37 navrata, pretežito jutarnje intervencije, koji podrazumijevaju strojno pluzenje snijega sa cesta te sprečavanje klizavosti posipavanjem soli i interventnu jutarnju ophodnju s posipavanjem na kritičnim i opasnim mjestima, a poglavito na mostovima i krivinama. U narečenom razdoblju na sprečavanju klizavosti utrošeno je ukupno 30,08 tona soli.

194.367,01

194.367,01

NEPLANIRANI RADOVI **20.364,50 kn**

- Izrada prometnog elaborata za postavljanje izbočenja na cesti u ul. Zrinsko- Frankop. prije križanja s ulicom B. Radića i pješačkog prijelaza u ul. I.L.Ribara na izlazu iz parka kod teniskih terena (V.mj.)
- Postavljanje izbočenja na cesti na u ul. Zrinsko- Frankop. prije križanja s ulicom B. Radića (VII.mj.)
- Uklanjanje usporivača prometa u ulici Z. Frankopanska - ispred raskrižja s ulicom B. Radića u Valpovu radi postavljanja novog sloja asfalta (VIII.mj.)
- Dovož i nasipanje zemlje na bank. u Osječkoj ul. (IX.mj.) .
- Postavljanje izbočenja na cesti u ulici Z. Frankopanska pred križanjem s ulicom B. Radića, a nakon postavljanja novog sloja asfalta na cestu u ul. Z. Frankop. (IX.mj.)

8.375,00

7.747,13

568,65

1.338,79

2.334,93

20.364,50

IV. ODRŽ. NERAZVRST. CESTA GRAD VALPOVO (PLAN) ukupno:	915.000,00 kn
IV. ODRŽ. NERAZVRST. CESTA GRAD VALPOVO (IZVRŠENJE) ukupno:	283.508,15 kn
	ili 30,98%

V. ODRŽAVANJE GROBLJA VALPOVO

PLAN:

1. Održavanje objekata na grobljima	100.000,00 kn
---	---------------

IZVRŠENJE **3.167,50 kn**

- Nabavka novog ozvučenja za kuću oprostaja u Ladimirevcima (IX.mj.)

3.167,50

3.167,50

V. ODRŽAVANJE GROBLJA (PLAN) UKUPNO: 100.000,00 kn

V. ODRŽAVANJE OBJEKATA NA GROBLJU (IZVRŠENJE) UKUPNO: **3.167,50 kn**

ili 3,17%

VI. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Sredstva za javnu rasvjetu i to za utrošak električne energije i održavanje te zamjenu starih i dotrajalih rasvjetnih tijela na području Grada planirana su u iznosu od 1.172.000,00 kuna, a za ove namjene utrošeno je 948.046,52 kuna što je 80,89 % uodnosu na planirani iznos.

PLAN:

1. Gorenje javne rasvjete prema rasporedu gorenja u Valpovu i prigradskim naseljima..... 572.000,00 kn
IZVRŠENJE **606.713,36 kn**

	kuna	kWh
1. VALPOVO	389.835,89	477.380
2. HARKANOVCI	29.432,83	36.417
3. IVANOVCI	22.466,22	27.927
4. LADIMIREVCI	76.248,06	94.640
5. MARJANČACI	11.091,91	13.658
6. NARD	29.895,30	36.475
7. ŠAG	23.632,96	29.143
8. ZELČIN	24.110,19	29.990
SVEUKUPNO:	606.713,36	745.630

PLAN:

2. Održavanje javne rasvjete u Valpovu i prigradskim naseljima..... 270.000,00 kn
IZVRŠENJE **262.835,21 kn**

- **trošak izmjena žarulja, prigušnica, osigurača, sjenila i popravaka instalacija i rasvjetnih tijela javne rasvjete, reguliranja uključenja i isključenja javne rasvjete, demontaža i montaža Božićne i novogodišnje ukrasne rasvjete, popravci rasvjetnih tijela i stupova tijekom 2021. godine, a na cijelom području Grada Valpova, iznosi**

262.835,21
262.835,21

	kuna
1. VALPOVO	170.816,60
2. HARKANOVCI	12.221,84
3. IVANOVCI	8.752,41
4. LADIMIREVCI	32.223,60
5. MARJANČACI	4.678,47
6. NARD	13.430,88
7. ŠAG	10.565,98
8. ZELČIN	10.145,44
SVEUKUPNO:	262.835,21

3. Zamjena starih i dotrajalih rasvjetnih tijela te dopuna LED rasvjetom u ulicama Valpova 330.000,00 kn
IZVRŠENJE **77.329,55 kn**

- **Zamjena starih svjetiljki (24 kom) u ulici I.L.Ribara s LED svjetiljkama demontiranim na Trgu (X.mj.)** **13.591,80**
- **Postavljanje dodatnih reflektora na pomoćnim terenima sport. parka (X.mj.)** **63.737,75**
77.329,55

NEPLANIRANI RADOVI **1.168,40 kn**

- **Hidraulično bušenje ispod ulaza u zgradu na adresi A. Starčevića 23, Valpovo radi izrade novog spoja zadnjih svjetiljki sa svjetiljkama u zadnjem odvoju prema Kraljevcima (I.mj.)** **1.168,40**
1.168,40

VI. JAVNA RASVJETA (PLAN) SVEUKUPNO: 1.172.000,00 kn

VI. JAVNA RASVJETA (IZVRŠENJE) SVEUKUPNO: 948.046,52 kn

ili **80,89%**

II.

Za realizaciju Programa u 2021. godini utrošeno je 4.459.599,33 kuna.

Tijekom 2021. godine ukupno je naplaćeno 2.321.804,15 kuna komunalne naknade koji iznos je u cijelosti utrošen na financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini, a razlika u iznosu od 2.137.795,18 kuna osigurala se iz drugih proračunskih sredstava.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA

Klasa: 363-01/21-01/0046

Urbroj: 2158-7-1-21-3

Valpovo, 18.05.2022. god.

Predsjednik Gradskog vijeća

Igor Uranjek, v.r.